



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2021

TRIWULAN III
(KONDISI SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 kondisi Triwulan III ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan DAK Tahun 2021 dilakukan terhadap 15 Bidang DAK Fisik dan 12 Bidang DAK Non Fisik. Pada tahun 2021 ini, Kabupaten Pesisir Selatan tidak memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran Kementerian akibat pandemi COVID-19.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis dalam percepatan pelaksanaan serta pencapaian sasaran, *outcome* dan *benefit* dari kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, laporan hasil pelaksanaan DAK ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk data-data perencanaan pengusulan DAK di tahun berikutnya, sehingga usulan yang disampaikan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

Billahhi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Painan, 15 Oktober 2021

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.

NIP. 19750101 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Format Tabel Analisis yang Digunakan	I-4
BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS	II-1
2.1 Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik	II-1
2.2 Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	II-2
2.3 Identifikasi Permasalahan.....	II-4
BAB III REKOMENDASI.....	III-1`
LAMPIRAN Tabel Perkembangan Pelaksanaan DAK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Kondisi Triwulan III	
a. REKAPITULASI PELAKSANAAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DAK	
b. FORM 1 : TABEL KEMAJUAN PELAKSANAAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DAK	
c. FORM 2 : TABEL CHEKLIST DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN DAK	
d. FORM 3 : TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN DAK	
e. FORM 4 : TABEL LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAK	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dilaksanakan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bab VI tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Untuk menunjang keberhasilan, meningkatkan efisiensi dan terciptanya kesinambungan pembangunan, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan agar terarah pada pencapaian sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah Daerah dipandang perlu mempersiapkan penyediaan data dan informasi bagi pemenuhan kebutuhan perencanaan dan pengendalian proyek pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Salah satu upaya untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) . Pada beberapa tahun sebelumnya, Kabupaten Pesisir Selatan terus mendapatkan alokasi dana TP dari Pemerintah nasional, maka pemerintah pusat melakukan refocusing penyelenggaraan di setiap kementerian dimana APBN lebih di fokuskan untuk upaya pencegahan COVID-19. Hal ini menyebabkan tahun 2021. Kabupaten pesisir selatan tidak memperoleh dana TP.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaporan pelaksanaan DAK Tahun 2021 adalah untuk memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan yang bersumber dari DAK, guna :

- a. Menjamin target fisik dan keuangan dapat tercapai sesuai perencanaan.
- b. Memastikan bahwa pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis serta memenuhi jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan saran tindak lanjut yang relevan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan permasalahan.
- d. Memenuhi kewajiban pelaporan rutin ke Gubernur (melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat) dan Menteri Dalam Negeri (melalui Sekretariat Bersama DAK, Ditjen Bina Pembangunan Daerah).

1.4 Format Tabel Analisis yang Digunakan

Pelaporan pelaksanaan Kegiatan DAK oleh Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan dan dianalisis menggunakan 4 (empat) jenis form laporan, yaitu:

- a. FORM 1 : TABEL KEMAJUAN PELAKSANAAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
- b. FORM 2 : TABEL CHEKLIST DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN
- c. FORM 3: TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN
- d. FORM 4: TABEL LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
- e. Sebagai pelengkap, pada lampiran laporan disertakan beberapa dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan

BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS

Pada tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.341.839.041.762,-, yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp.150.471.516.762,- dan DAK Non Fisik Sebesar Rp.191.367.525.000,-. DAK tersebut didistribusikan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta mempedomani Rencana Kerja (RK) yang telah disepakati.

Pada Bab ini akan dipaparkan perkembangan pelaksanaan Dak dengan Triwulan III tahun 2021.

2.1 Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Terdapat 2 (dua) jenis DAK Fisik, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler terdiri atas 4 (empat) bidang, dengan total alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.80.433.540.675,-. Sementara itu DAK Fisik Penugasan terdiri atas 9 (sembilan) bidang, dengan total alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.70.037.976.087,-.

Perkembangan masing-masing jenis DAK Fisik pada Triwulan III disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun 2021, Kondisi Triwulan III

No	BIDANG DAK	PERENCANAAN	PELAKSANAAN		REALISASI		
		PAGU DANA	SWAKELOLA	KONTAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	TOTAL DAK FISIK	150.471.516.762	5.024.616.379	139.055.725.563	49.121.586.582	32,65%	50,62%
I	DAK REGULER	80.433.540.675	209.563.690	75.836.505.306	25.522.550.533	31,73%	44,78%
A	BIDANG PENDIDIKAN	21.472.168.000	101.054.000	18.513.369.137	6.486.858.691.	30,27%	80,75%
B	BIDANG KESEHATAN DAN KB	23.709.587.675	23.509.690	23.501.635.169	5.146.053.950	21,70%	25,02%
C	BIDANG JALAN	31.892.224.000	-	30.501.940.000	13.498.495.000	42,33%	48,33%
D	BIDANG TRANSPORTASI DAN PERDESAAN	3.404.561.000	85.000.000	3.319.561.000	391.142.883	11,49%	25,00%

No	BIDANG DAK	PERENCANAAN	PELAKSANAAN		REALISASI		
		PAGU DANA	SWAKELOLA	KONTAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
II	DAK PENUGASAN	70,037,976,087	4,815,052,689	63,219,220,257	23.599.036.049	33.69%	56.46%
A	KESAHATAN dan KB	19,409,295,333	-	19,409,295,333	210.462.000	1,08%	27,08%
B	BIDANG JALAN	13,839,968,000	70,000,000	13,170,909,000	9.186.702.000	66.38%	70.00%
C	BIDANG AIR MINUM	6,380,645,000	89,785,000	6,290,860,000	1.685.377.650	26.41%	52.71%
D	BIDANG SANITASI	3,055,157,000	3,055,157,000	-	2.095.197.500	68.58%	52,22%
E	IRIGASI	5,749,095,835	191,187,000	4,153,264,694	1.716.820.726	29.86%	30.63%
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	15,545,814,000	119,000,000	15,426,814,000	4.641.133.453	29,85%	38,25%
G	PARIWISATA	3,291,965,919	158,673,939	3,133,291,980	1.592.494.020	48,38%	63,22%
H	BIDANG PERIKANAN	1,569,035,000	46,399,750	1,522,635,250	1.505.931.650	95,98%	96,00%
I	BIDANG PERTANIAN	1,197,000,000	1,084,850,000	112,150,000	964.917.050	80,61%	84,67%

Secara keseluruhan, realisasi/ serapan keuangan DAK Fisik baru mencapai 32,65%, dengan kinerja penyelesaian fisik kegiatan sebesar 50,62%. Secara umum sebagian besar DAK belum selesai karena mayoritas kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan/ pembangunan dan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk lebih jelas, laporan perkembangan pelaksanaan DAK Fisik yang mendetail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2 Perkembangan Pelaksanaan DAK Non Fisik

Terdapat 12 (dua belas) bidang DAK Non Fisik, dengan total alokasi tahun 2021 sebesar Rp. 191.367.525.000,-. Bidang-bidang DAK Non Fisik yang diperoleh tahun 2021, yaitu: Bantuan Operasional (BOP) Penyelenggaraan PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, BOP Kesehatan dan KB, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Kepariwisata, Pembinaan Koperasi, UMKM dan BOP Pendidikan Kesetaraan, Pelayanan Lindungan Perempuan dan Anak, Fasilitasi Penanaman Modal dan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Perkembangan masing-masing Bidang DAK Non Fisik pada Triwulan II disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun 2020, Kondisi Triwulan III

No	BIDANG DAK	PERENCANAAN	PELAKSANAAN		REALISASI		
		PAGU DANA	SWAKELOLA	KONTAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
DAK NON FISIK		191,367,525,000	190,712,525,000	655,000,000	85.866.242.572	44,87%	55,63%
A	DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	7.086.000.000	7.086.000.000	-	3.025.500.000	42.70%	50,00%
B	BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	2.485.500.000	2.485.500.000	-	1.320.700.000	49.11%	50,00%
C	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU	150.052.821.000	150.052.821.000	-	75.239.866.520	50.14%	60,00%
D	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	750.000.000	750.000.000	-	539.250.000	71.90%	80,00%
E	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS	2.235.817.000	2.235.817.000	-	574.005.600	25.67%	50,00%
F	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KB	25.111.366.000	25.111.366.000	-	3.264.271.474	13.00%	25,00%
G	KOPERASI DAN UMKM	390.304.000	390.304.000	-	148.737.000	38.11%	50,00%
H	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.221.357.000	566.357.000	65.000.000-	1.075.020.969	88.02%	90,00%
I	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	862.578.000	862.578.000	-	563.571.450	65.34%	70,00%
J	PELAYANNA LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	551.910.000	551.910.000	-	26.176.950	4.74%	20,00%
K	FASILITASI PENANAMAN MODAL	551,910,000	551,910,000	-	125.761.864	38.56%	65,00%
L	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	293.750.000	293.750.000	-	63.380.745	21.58%	57.50%

Secara keseluruhan, realisasi keuangan DAK Non Fisik baru mencapai 44,87% dengan bobot realisasi fisik telah mencapai 55,63%. Secara umum DAK Non Fisik tidak mengalami permasalahan.

Laporan perkembangan pelaksanaan DAK Non Fisik yang mendetail dapat dilihat pada Lampiran.

2.3 Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan DAK sampai dengan triwulan III tahun 2021 menghadapi beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:

1. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan DAK secara umum masih rendah dimana secara total realisasi keuangan 33,69% dan fisiknya 56,46%. Hal ini disebabkan lambatnya perangkat daerah melakukan proses pengadaan sampai penantangan kontrak.
2. Keterlambatan realisasi DAK non fisik akibat adanya pergeseran APBD untuk menyesuaikan nomenklatur sub kegiatan DAK tersebut.
3. Masih banyak item-item barang yang dibeli secara e-katalog belum datang atau dalam proses pengiriman. Kasus ini terjadi pada pengadaan peralatan seperti media pendidikan, peralatan TIK, alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
4. Perangkat Daerah mengalami kesulitan dalam pelaporan pelaksanaan DAK yang disebabkan karena kegiatan DAK berada pada sub kegiatan yang sama dengan pekerjaan lain dari sumber pendanaan yang berbeda.
5. DAK Fisik Transportasi Perdesaan khususnya pengadaan Mikro Bus di dinas Perhubungan mengalami pembatalan pelaksanaan karena sampai batas waktu yang diberikan tidak ada pihak ketiga yang berminat dengan kegiatan ini sehingga beberapa kali gagal lelang. Hal ini karena harga satuan yang jauh berada harga pasar. Dinas telah mencoba untuk melakukan revisi dokumen Rencana Kerja (RK) namun tidak disetujui oleh kementerian terkait.

BAB III

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan pelaksanaan DAK tahun 2021 (kondisi Triwulan III), terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi pokok perhatian, antara lain:

1. Agar seluruh Perangkat Daerah pelaksana DAK mengawal pelaksanaan kegiatan baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola masyarakat. Diharapkan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian kegiatan akibat kelalaian rekanan ataupun kelompok masyarakat pelaksana kegiatan.
2. Perlu adanya antisipasi dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah pelaksana DAK, khususnya DAK Fisik agar pelaksanaan pekerjaan tidak terganggu akibat factor cuaca terutama karena telah memasuki musim penghujan.
3. Untuk DAK tahun 2022 diharapkan agar rencana anggaran (RKA) yang disusun OPD telah disesuaikan dengan RK yang disepakati dengan Kementerian. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya pergeseran anggaran yang menghambat proses tender.
4. Agar OPD yang mengusulkan DAK tahun 2022 menyusun harga satuan atau unit cost yang sesuai dengan perkiraan harga pasar tahun depan yang telah mempertimbangkan factor inflasi dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah gagal lelang akibat harga yang ditawarkan terlalu rendah.
5. Untuk pelaporan Triwulan IV nanti, kinerja pelaporan DAK oleh OPD yang telah cukup baik pada trwulan III ini agar dapat dipertahankan.



LAMPIRAN

DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2021

TRIWULAN III

(KONDISI SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021)



**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REKAPITULASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN NON FISIK
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAK FISIK															
					150.471.516.762		5.024.616.379		139.055.725.563		49.121.586.582	32,65%		50,62%	
DAK REGULER					80.433.540.675		209.563.690		75.836.505.306		25.522.550.533	31,73%		44,78%	
A	BIDANG PENDIDIKAN				21.427.168.000		101.054.000		18.513.369.137		6.486.858.691	30,27%		80,75%	
1	Sub Bidang PAUD				623.092.000		-		569.534.000		569.534.000	91,40%		100,00%	
2	Sub Bidang Sekolah Dasar				15.361.472.000		101.054.000		13.206.038.137		4.040.096.591	26,30%		57,23%	
3	Sub Bidang Menengah Pertama				5.242.604.000		-		4.537.797.000		1.677.228.100	31,99%		65,77%	
4	Sub Bidang Pengembangan Sarpras SKB				200.000.000		-		200.000.000		200.000.000	100,00%		100,00%	
B	BIDANG KESEHATAN DANKB				23.709.587.675		23.509.690		23.501.635.169		5.146.053.959	21,70%		25,02%	
1	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar				13.046.277.000		-		13.046.276.889		4.817.189.319	36,92%		36,85%	
2	Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai				4.057.967.675		-		4.058.015.580		17.840.000	0,44%		12,00%	
3	Sub Bidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				764.000.000		-		764.000.000		-	0,00%		10,00%	
4	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan				5.116.517.000		-		5.116.517.000		-	0,00%		20,00%	
5	Sub Bidang Keluarga Berencana				1.488.826.000		23.509.690		1.280.825.700		7.936.380	20,89%		20,00%	
C	BIDANG JALAN				31.892.224.000		-		30.501.940.000		13.498.495.000	42,33%		48,33%	
D	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN				3.404.561.000		85.000.000		3.319.561.000		391.142.883	11,49%		25,00%	
DAK PENUGASAN					70.037.976.087		4.815.052.689		63.219.220.257		23.599.036.049	33,69%		56,46%	
A	BIDANG KESEHATAN DAN KB				19.409.295.333		-		19.409.295.333		210.462.000	1,08%		27,08%	
1	Sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)				1.429.325.000		-		1.429.325.000		128.502.000	8,99%		23,33%	
2	Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi				4.464.684.000		-		4.464.684.000		-	0,00%		10,00%	
3	Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Produksi				280.000.000		-		280.000.000		81.960.000	29,27%		47,50%	
4	Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Rsud M.Zein Painan)				13.235.286.333		-		13.235.286.333		-	0,00%		27,50%	
B	BIDANG JALAN				13.839.968.000		70.000.000		13.170.909.000		9.186.702.000	66,38%		63,33%	
C	BIDANG AIR MINUM				6.380.645.000		89.785.000		6.290.860.000		1.685.377.650	26,41%		52,71%	
D	BIDANG SANITASI				3.055.157.000		3.055.157.000		-		2.095.197.500	68,58%		52,22%	
E	BIDANG IRIGASI				5.749.095.835		191.187.000		4.153.264.694		1.716.820.726	29,86%		30,63%	

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				15.545.814.000		119.000.000		15.426.814.000		4.641.133.453	29,85%		38,25%	
G	BIDANG PARIWISATA				3.291.965.919		158.673.939		3.133.291.980		1.592.494.020	48,38%		63,22%	
H	BIDANG PERIKANAN				1.569.035.000		46.399.750		1.522.635.250		1.505.931.650	95,98%		96,00%	
I	BIDANG PERTANIAN				1.197.000.000		1.084.850.000		112.150.000		964.917.050	80,61%		84,67%	
DAK NON FISIK					191.367.525.000		190.712.525.000		655.000.000		85.866.242.572	44,87%		55,63%	
A	DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD				7.086.000.000		7.086.000.000		-		3.025.500.000	42,70%		50,00%	
B	BOP PENDIDIKAN KESETARAAN				2.485.500.000		2.485.500.000		-		1.220.700.000	49,11%		50,00%	
C	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU				150.052.821.000		150.052.821.000		-		75.239.866.520	50,14%		60,00%	
D	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU				750.000.000		750.000.000		-		539.250.000	71,90%		80,00%	
E	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS				2.235.817.000		2.235.817.000		-		574.005.600	25,67%		50,00%	
F	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KB				25.111.366.000		25.111.366.000		-		3.264.271.474	13,00%		25,00%	
G	KOPERASI DAN UMKM				390.304.000		390.304.000		-		148.737.000	38,11%		50,00%	
H	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.221.357.000		566.357.000		655.000.000		1.075.020.969	88,02%		90,00%	
I	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN				862.578.000		862.578.000		-		563.571.450	65,34%		70,00%	
J	PELAYANAN LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				551.910.000		551.910.000		-		26.176.950	4,74%		20,00%	
K	FASILITASI PENANAMAN MODAL				326.122.000		326.122.000		-		125.761.864	38,56%		65,00%	
L	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				293.750.000		293.750.000		-		63.380.745	21,58%		57,50%	
TOTAL DAK FISIK DAN NON FISIK					341.839.041.762		195.737.141.379		139.710.725.563		134.987.829.154	39,49%		53,12%	

Painan, 15 Oktober 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



Dr. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

FORM 1

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik		Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)		Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DAK FISIK REGULER					80.433.540.675		209.563.690		75.836.505.306		25.522.550.533	31,73%		44,78%		
A. BIDANG PENDIDIKAN					21.427.168.000		101.054.000	-	18.513.369.137		6.486.858.691	30,27%		81%		
1. SUB BIDANG PAUD					623.092.000		-		569.534.000		569.534.000	91,40%		100,00%		
1	PEMBANGUNAN SARANA , PRASARANA DAN UTILITAS PAUD															
1	Rehap ruang Kelas															
	TK Harapan Dharmawanita Painan	3	ruang	1 Satuan Pendidikan PAUD	338.889.000		-	3	287.392.000	Tender	287.392.000	84,80%		100,00%		
2	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan															
	TK Harapan Dharmawanita Painan	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	108.811.000		-	1	107.750.000	PL	107.750.000	99,02%		100,00%		
3	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK															
	TK Harapan Dharmawanita Painan	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	70.587.000		-	1	70.587.000	PL	70.587.000	100,00%		100,00%		
4	Pengadaan APE TK															
	TK Harapan Dharmawanita Painan	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	80.000.000		-	1	79.000.000	Ekatalog	79.000.000	98,75%		100,00%		
5	Penunjang	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	24.805.000		-		24.805.000		24.805.000	100,00%		100,00%		
2. SUB BIDANG SEKOLAH DASAR					15.361.472.000		101.054.000		13.206.038.137		4.040.096.591	26,30%		57,23%		
I REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA					5.610.025.800		-		4.635.733.470		1.771.857.591	31,58%		61,69%		
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 01 PANCUNG SOAL	3	Ruang	1 Sekolah	295.665.000				254.448.000	Tender	76.334.400	25,82%		60,00%		
2	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 PANCUNG SOAL	1	Ruang	1 Sekolah	96.719.400				96.260.000	PL	-	0,00%		60,00%		
3	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 PASAR BUKIT	8	Ruang	1 Sekolah	937.123.600				748.704.000	Tender	224.611.200	23,97%		60,00%		
4	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 SILAUT	2	Ruang	1 Sekolah	226.479.600				208.240.000	Tender	62.472.000	27,58%		75,00%		
5	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 LUNANG	3	Ruang	1 Sekolah	329.623.600				266.592.300	Tender	79.977.690	24,26%		60,00%		
6	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 NANGGALO	5	Ruang	1 Sekolah	560.692.200				438.686.000	Tender	307.080.200	54,77%		60,00%		
7	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 KOTO BARU	2	Ruang	1 Sekolah	206.288.000				172.811.000	Tender	51.843.300	25,13%		60,00%		
8	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 LUNANG	2	Ruang	1 Sekolah	206.288.000				191.510.170	Tender	57.453.051	27,85%		60,00%		
9	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	3	Ruang	1 Sekolah	347.979.600				299.345.000	Tender	89.803.500	25,81%		60,00%		

10	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 BUKIT SLAYAH	4	Ruang	1 Sekolah	412.576.000				330.050.000	Tender	179.877.250	43,60%		37,00%		
11	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 19 PADANG SIRIH	4	Ruang	1 Sekolah	469.479.600				385.476.000	Tender	115.642.800	24,63%		60,00%		
12	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 23 SAWAH LIAT	1	Ruang	1 Sekolah	121.500.000				120.993.000	PL	-	0,00%		80,00%		
13	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 29 KOTO PANJANG	3	Ruang	1 Sekolah	309.432.000				247.202.000	Tender	185.401.500	59,92%		70,00%		
14	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 37 TAMPUNIK	3	Ruang	1 Sekolah	347.979.600				283.418.000	Tender	85.025.400	24,43%		65,00%		
15	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 40 LERENG BUKIT	3	Ruang	1 Sekolah	329.623.600				262.453.000	Tender	157.471.800	47,77%		70,00%		
16	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 42 KUBANG	4	Ruang	1 Sekolah	412.576.000				329.545.000	Tender	98.863.500	23,96%		50,00%		
II	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA				618.779.700				614.122.000		266.960.600	43,14%		77,00%		
1	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 17 PADANG LABAN	1	Ruang	1 Sekolah	97.702.300			-	1	97.259.000	PL	29.177.700	29,86%		25,00%	-
2	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 29 KOTO PANJANG	1	Ruang	1 Sekolah	110.000.000			-	1	109.440.000	PL	-	0,00%		97,00%	proses PHO
3	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 38 API-API	1	Ruang	1 Sekolah	101.160.900			-	1	99.974.000	PL	99.974.000	98,83%		100,00%	SELESAI
4	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 31 LIMAU MANIS	1	Ruang	1 Sekolah	110.000.000			-	1	108.657.000	PL	108.657.000	98,78%		100,00%	SELESAI
5	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 16 PASAR SUNGAI TUNU	1	Ruang	1 Sekolah	102.214.200			-	1	101.619.000	PL	-	0,00%		90,00%	-
6	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 05 PC. SOAL	1	Ruang	1 Sekolah	97.702.300			-	1	97.173.000	PL	29.151.900	29,84%		50,00%	-
III	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA PERABOTNYA				567.000.000						250.480.800	44,18%		97,20%		
1	Rehabilitasi Ruang guru SDN 02 PASAR BUKIT	1	ruang	1 Sekolah	117.000.000			-	1	117.000.000	PL	34.628.700	29,60%		90,00%	-
2	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 SUNGAI GAYO	1	ruang	1 Sekolah	117.000.000			-	1	117.000.000	PL	117.000.000	100,00%		100,00%	SELESAI
3	Rehabilitasi Ruang guru SDN 12 LUNANG	1	ruang	1 Sekolah	117.000.000			-	1	117.000.000	PL	34.557.600	29,54%		98,00%	Proses PHO
4	Rehabilitasi Ruang guru SDN 13 LUBUK NYIUR	1	ruang	1 Sekolah	99.000.000			-	1	99.000.000	PL	29.568.000	29,87%		100,00%	SELESAI
5	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 KOTO PULAI	1	ruang	1 Sekolah	117.000.000			-	1	117.000.000	PL	34.726.500	29,68%		98,00%	Proses PHO
IV	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA SANITASINYA				110.400.000						36.800.000	33,33%		94,60%		
1	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 19 PAINAN SELATAN	4	Ruang	1 Sekolah	36.800.000			-	4	36.800.000	PL	36.800.000	100,00%		100,00%	selesai
2	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 05 NANGGALO	2	Ruang	1 Sekolah	18.400.000			-	2	18.400.000	PL	-	0,00%		98,00%	Proses PHO
3	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 02 SILAUT	2	Ruang	1 Sekolah	18.400.000			-	2	18.400.000	PL	-	0,00%		90,00%	-
4	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 08 KOTO BERAPAK	2	Ruang	1 Sekolah	18.400.000			-	2	18.400.000	PL	-	0,00%		88,00%	-
5	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 01 TAMBANG	2	Ruang	1 Sekolah	18.400.000			-	2	18.400.000	PL	-	0,00%		97,00%	Proses PHO
V	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA				879.300.000						159.391.650	18,13%		72,33%		

1	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 32 MUARA AIR HAJI	1	Unit	1 Sekolah	97.700.000	-	1	97.700.000	PL	-	0,00%	50,00%	-
2	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 17 PADANG LABAN	2	Unit	1 Sekolah	195.400.000	-	2	195.400.000	PL	-	0,00%	60,00%	-
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 20 MUARA JAMBU	1	Unit	1 Sekolah	97.700.000	-	1	97.700.000	PL	29.097.300	29,78%	97,00%	Proses PHO
4	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 09 SILAUT	1	Unit	1 Sekolah	97.700.000	-	1	97.700.000	PL	72.141.750	73,84%	97,00%	Proses PHO
5	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 08 PC. SOAL	2	Unit	1 Sekolah	195.400.000	-	2	195.400.000	PL	-	0,00%	60,00%	-
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 02 PC. SOAL	2	Unit	1 Sekolah	195.400.000	-	2	195.400.000	PL	58.152.600	29,76%	70,00%	-
VI	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BERSERTA PERABOTNYA				2.079.517.300	-		2.055.480.000		882.474.000	42,44%	71,83%	
1	Pemb. Perpustakaan SDN 02 TERATAK TELENG	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.927.000	PL	120.348.900	69,51%	78,00%	
2	Pemb. Perpustakaan SDN 07 SILAUT	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.511.000	PL	51.453.300	29,72%	75,00%	
3	Pemb. Perpustakaan SDN 15 KOTO MERAPAK	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.206.000	PL	51.361.800	29,66%	35,00%	
4	Pemb. Perpustakaan SDN 07 LABUHAN	1	Ruang	1 Sekolah	174.878.300	-	1	172.960.000	PL	112.424.000	64,29%	75,00%	
5	Pemb. Perpustakaan SDN 35 LUBUK SARIK	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.527.000	PL	51.458.100	29,72%	80,00%	
6	Pemb. Perpustakaan SDN 21 KAYU ARO	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.658.000	PL	51.497.400	29,74%	97,00%	Proses PHO
7	Pemb. Perpustakaan SDN 11 LUNANG	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	170.442.000	PL	51.132.600	29,53%	95,00%	
8	Pemb. Perpustakaan SDN 18 TANJUNG KANDIS	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	170.967.000	PL	119.676.900	69,12%	75,00%	
9	Pemb. Perpustakaan SDN 11 SILAUT	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	170.341.000	PL	119.238.700	68,86%	76,00%	
10	Pemb. Perpustakaan SDN 31 KOTO MERAPAK	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.354.000	PL	51.406.200	29,69%	60,00%	
11	Pemb. Perpustakaan SDN 14 LUNANG	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	170.123.000	PL	51.036.900	29,48%	55,00%	
12	Pemb. Perpustakaan SDN 35 KAMPUNG SAWAH	1	Ruang	1 Sekolah	173.149.000	-	1	171.464.000	PL	51.439.200	29,71%	61,00%	
VII	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM BERSERTA PERABOTNYA				1.385.560.800	-		1.370.598.000		505.590.850	36,49%	56,00%	
1	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 SAGO	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.367.000	PL	51.410.100	29,68%	57,00%	-
2	Pemb. Ruang laboratorium SDN 20 MUARO JAMBU	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.731.000	PL	85.865.500	49,58%	98,00%	Proses PHO
3	Pemb. Ruang laboratorium SDN 07 SILAUT	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.615.000	PL	111.549.750	64,41%	65,00%	-
4	Pemb. Ruang laboratorium SDN 01 KOTO NAN IV	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.348.000	PL	51.404.400	29,68%	40,00%	-
5	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 PASAR KAMBANG	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.435.000	PL	51.430.500	29,70%	45,00%	-
6	Pemb. Ruang laboratorium SDN 06 MALEPANG	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.476.000	PL	51.442.800	29,70%	50,00%	-
7	Pemb. Ruang laboratorium SDN 15 LANSANO	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	171.422.000	PL	51.426.600	29,69%	45,00%	-
8	Pemb. Ruang laboratorium SDN 35 AMBACANG KAMBA	1	ruang	1 Sekolah	173.195.100	-	1	170.204.000	PL	51.061.200	29,48%	48,00%	-
VIII	PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)				1.980.000.000	-		1.980.000.000		-	0,00%	10,00%	
1	SDN 10 PAINAN TIMUR	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000	-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%	10,00%	

2	SDN 04 AIR PURA	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
3	SDN 08 LUNANG	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
4	SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
5	SDN 08 PADANG PANJANG	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
6	SDN 06 PULUT-PULUT	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
7	SDN 11 RAWANG	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
8	SDN 12 API-API	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
9	SDN 01 BARUNG BELANTAI	1	Paket	1 Sekolah	220.000.000			-	1	220.000.000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
IX	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN				360.000.000			-		324.186.667		-	0,00%		10,00%
1	SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
2	SDN 15 LANSANO	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
3	SDN 13 PASAR KAMBANG	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
4	SDN 03 SILAUT	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
5	SDN 21 KAPUH	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
6	SDN 08 PANCUNG SOAL	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
7	SDN 09 AIRPURA	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
8	SDN 05 TALANG KUBU	1	Paket	1 Sekolah	45.000.000			-	1	40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0,00%		10,00%
9	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	1,00	Paket	1 Sekolah	45.000.000					40.523.333	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		50%
	PENGADAAN MEBEL				1.000.616.400					986.894.550		-	0,0%		40,0%
1	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 40 lereng Bukit	1,00	Paket	1 Sekolah	34.876.400					34.389.250	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
2	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 Rantau Batu ambacang	1,00	Paket	1 Sekolah	16.520.400					15.720.800	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
3	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 19 Padang Sirih	1,00	Paket	1 Sekolah	16.520.400					15.720.800	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
4	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 37 Tampunik	1,00	Paket	1 Sekolah	16.520.400					15.720.800	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%

5	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 nanggalo	1,00	Paket	1 Sekolah	46.807.800				46.179.850	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
6	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 42 Kubang	1,00	Paket	1 Sekolah	73.424.000				72.708.700	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
7	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Bukit Siayah	1,00	Paket	1 Sekolah	73.424.000				72.708.700	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
8	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 01 Pc. Soal	1,00	Paket	1 Sekolah	68.835.000				68.778.500	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
9	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 Lunang	1,00	Paket	1 Sekolah	36.712.000				36.354.350	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
10	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Lunang	1,00	Paket	1 Sekolah	34.876.400				34.389.250	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
11	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 koto Baru	1,00	Paket	1 Sekolah	36.712.000				36.354.350	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
12	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Silaut	1,00	Paket	1 Sekolah	16.520.400				15.720.800	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Pasar Bukit	1,00	Paket	1 Sekolah	34.876.400				34.389.250	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
13	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Pc. Soal	1,00	Paket	1 Sekolah	24.780.600				24.563.750	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
14	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 29 Koto Panjang	1,00	Paket	1 Sekolah	55.068.000				55.022.800	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
15	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 17 Padang Laban	1,00	Paket	1 Sekolah	12.297.700				12.196.900	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
16	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 38 api-api	1,00	Paket	1 Sekolah	8.839.100				7.963.850	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
17	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 16 Pasar sei. Tunu	1,00	Paket	1 Sekolah	7.785.800				6.930.550	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
18	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 05 Pc. Soal	1,00	Paket	1 Sekolah	12.297.700				12.296.750	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
19	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 02 Taratak teleng	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.330.050	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
20	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 07 Silaut	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.330.050	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
21	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 15 Koto Merapak	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.330.050	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
22	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 07 Labuhan	1,00	Paket	1 Sekolah	11.621.700				11.163.600	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
23	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 35 Lubuk Sarik	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
24	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 21 kayu Aro	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
25	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 11 Lunang	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
26	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 18 Tanjung Kandis	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
27	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 11 Silaut	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
28	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 31 koto Merapak	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
29	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 14 Lunang	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%
30	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 35 Kampung sawah	1,00	Paket	1 Sekolah	13.351.000				13.230.200	E-Katalog/E-Purchasing;		0%		40%

1	REHABILITASI RUANG KELAS			9 Sekolah	2.390.000.000			-		2.008.599.746	Bertahap	619.191.624	25,91%		71,67%
1	SMPN 1 Lunang	5	Ruang		450.000.000			-	5	357.430.646		107.229.194	23,83%		50,00%
2	SMPN 1 Basa IV Balai Tapan	3	Ruang		300.000.000			-	3	255.461.000		76.638.300	25,55%		45,00%
3	SMPN 2 Airpura	3	Ruang		240.000.000			-	3	196.966.900		59.090.070	24,62%		65,00%
4	SMPN 3 Koto XI Tarusan	2	Ruang		160.000.000			-	2	157.481.000		78.740.500	49,21%		100,00%
5	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	3	Ruang		270.000.000			-	3	213.700.200		64.110.060	23,74%		45,00%
6	SMPN 3 Airpura	2	Ruang		150.000.000			-	2	147.927.000		73.963.500	49,31%		95,00%
7	SMPN 3 Silaut	3	Ruang		270.000.000			-	3	211.894.000		63.568.200	23,54%		95,00%
8	SMPN 5 Satap Linggo Sari Baganti	2	Ruang		150.000.000			-	2	148.233.000		-	0,00%		100,00%
9	SMPN 3 Satap IV Jurai	4	Ruang		400.000.000			-	4	319.506.000		95.851.800	23,96%		50,00%
2	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN			2 Sekolah	210.000.000			-		167.774.000	Bertahap	91.376.200	43,51%		72,50%
1	SMPN 3 Painan	1	Ruang		100.000.000			-	1	82.088.000		65.670.400	65,67%		100,00%
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		110.000.000			-	1	85.686.000		25.705.800	23,37%		45,00%
3	REHABILITASI RUANG GURU			6 Sekolah	1.150.000.000			-		1.033.124.100	Bertahap	500.202.330	43,50%		86,67%
1	SMPN 2 Pancung Soal	1	Ruang		195.000.000			-	1	191.569.000		95.784.500	49,12%		100,00%
2	SMPN 3 Bayang	1	Ruang		190.000.000			-	1	153.345.200		46.003.560	24,21%		55,00%
3	SMPN 2 Airpura	1	Ruang		195.000.000			-	1	156.826.900		47.048.070	24,13%		65,00%
4	SMPN 5 Koto XI Tarusan	1	Ruang		190.000.000			-	1	187.403.000		93.701.500	49,32%		100,00%
5	SMPN 3 Painan	1	Ruang		185.000.000			-	1	152.249.000		121.799.200	65,84%		100,00%
6	SMPN Satap 8 Tarusan	1	Ruang		195.000.000			-	1	191.731.000		95.865.500	49,16%		100,00%
4	REHABILITASI RUANG IBADAH			3 Sekolah	166.000.000			-		132.791.700	Bertahap	51.755.400	31,18%		66,67%
1	SMPN 1 Pancung Soal	1	Ruang		50.000.000			-	1	39.726.300		23.835.780	47,67%		75,00%
2	SMPN 3 Bayang	1	Ruang		60.000.000			-	1	49.217.500		14.765.250	24,61%		80,00%
3	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		56.000.000			-	1	43.847.900		13.154.370	23,49%		45,00%
5	REHABILITASI TOILET (JAMBAN)			8 Sekolah	590.000.000			-		530.391.500	Bertahap	179.791.450	30,47%		81,88%
1	SMPN 1 Pancung Soal	1	Ruang		80.000.000			-	1	66.072.000		39.643.200	49,55%		75,00%
2	SMPN 3 Bayang	1	Ruang		70.000.000			-	1	69.235.300		20.770.590	29,67%		65,00%
3	SMPN 4 Lengayang	1	Ruang		75.000.000			-	1	74.047.000		-	0,00%		100,00%
4	SMPN 2 Airpura	1	Ruang		70.000.000			-	1	56.981.200		17.094.360	24,42%		70,00%
5	SMPN 3 Painan	1	Ruang		70.000.000			-	1	56.016.000		44.812.800	64,02%		100,00%
6	SMPN 2 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		70.000.000			-	1	69.191.000		-	0,00%		100,00%
7	SMPN 1 Silaut	1	Ruang		80.000.000			-	1	79.079.000		39.539.500	49,42%		100,00%
8	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		75.000.000			-	1	59.770.000		17.931.000	23,91%		45,00%

6	REHABILITASI RUANG LABORATORIUM KOMPUTER			1 Sekolah	170.000.000		-		133.241.700	Bertahap	79.945.020	47,03%		75,00%
1	SMPN 1 Pancung Soal	1	Ruang		170.000.000		-	1	133.241.700		79.945.020	60,00		75,00%
7	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU			2 Sekolah	170.000.000		-		135.270.254	Bertahap	40.581.076	23,87%		40,00%
1	SMPN 1 Lunang	1	Unit		90.000.000		-	1	72.569.354		21.770.806	24,19%		40,00%
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Unit		80.000.000		-	1	62.700.900		18.810.270	23,51%		40,00%
8	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA FISIKA			3 Sekolah	75.000.000		-		75.000.000	Sekaligus	-	0,00%		10,00%
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	1	Paket		25.000.000		-	1	25.000.000		-	0,00%		10,00%
2	SMPN Satap 8 Tarusan	1	Paket		25.000.000		-	1	25.000.000		-	0,00%		10,00%
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	1	Paket		25.000.000		-	1	25.000.000		-	0,00%		10,00%
9	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA BIOLOGI			3 Sekolah	69.000.000		-		69.000.000	Sekaligus	-	0,00%		10,00%
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	1	Paket		23.000.000		-	1	23.000.000		-	0,00%		10,00%
2	SMPN Satap 8 Tarusan	1	Paket		23.000.000		-	1	23.000.000		-	0,00%		10,00%
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	1	Paket		23.000.000		-	1	23.000.000		-	0,00%		10,00%
10	BIAYA PENUNJANG KEGIATAN				252.604.000		-		252.604.000	Bertahap	114.385.000	45,28%		43,33%
1	Desain Perencanaan Kegiatan Kontraktual	1	Paket		100.000.000		-	1	100.000.000		100.000.000	100,00%		100,00%
2	Biaya Tender	1	Paket		5.079.250		-	1	5.079.250		-	0,00%		10,00%
3	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	1	Paket		100.000.000		-	1	100.000.000		-	0,00%		10,00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	5	Frek		3.604.000		-	5	3.604.000		-	0,00%		10,00%
5	Biaya Perjalanan Dinas	42	Frek		37.920.750		-	42	37.920.750		11.685.000	30,81%		60,00%
6	Reviu Inspektorat berupa biaya koordinasi antara OPD	3	Paket		6.000.000		-	3	6.000.000		2.700.000	45,00%		70,00%
4	SUB BIDANG SKB				200.000.000		-		200.000.000		200.000.000	100,00%		100,00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan													
1	PKBM Sago Permai	1	Paket	1 Satuan Pendidikan Masyarakat	200.000.000		-		200.000.000	Langsung	200.000.000	100,00%		100,00%
TOTAL DAK BIDANG PENDIDIKAN (REGULER)					21.427.168.000				18.513.369.137		6.486.858.691	30,27%		80,75%

2	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAI				4.057.967.675				4.058.015.580		17.840.000	0,44%		12,00%	
1	Penyediaan Obat	1	pkt	20 pusk	1.953.450.590		-	1	1.953.490.590		-	0,00%		10,00%	
2	Penyediaan Bahan Habis Pakai													10,00%	
	- Penyediaan BMHP	1	pkt	20 pusk	912.901.410		-	1	912.901.580		17.840.000	1,95%		20,00%	
	- Penyediaan Catrige TCM	1	pkt	20 pusk	997.823.750		-	1	997.823.750		-	0,00%		10,00%	
	-Penyedion RO dan BHP Skirining HIV	1	pkt	20 pusk	193.791.925		-	1	193.799.660		-	0,00%		10,00%	
3	SUB BIDANG PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN				764.000.000		-		764.000.000		-	0,00%		10,00%	
	Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas				764.000.000		-		764.000.000		-	0,00%		10,00%	
1	Pengadaan Heart rate Variability (HRV) Test	1	unit		390.000.000		-	1	390.000.000		-	0,00%		10,00%	
2	Pengadaan CO Analyzer	22	paket		374.000.000		-	22	374.000.000		-	0,00%		10,00%	
4	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN				5.116.517.000		-		5.116.517.000		-	0,00%		20,00%	
A.	RSUD M ZEIN PAINAN				931.040.000		-		931.040.000		-	0,00%		25,00%	
1	Kegiatan Penyediaan Prasarana RS (Ambulans)	1	Paket		931.040.000		-	1	931.040.000		-	0,00%		25,00%	Belum datang
B.	RSUD PRATAMA TAPAN				4.185.477.000		-		4.185.477.000		-	0,00%		15,00%	
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	14	unit		227.133.628,00		-	14	227.133.628,00		-	0,00%		15,00%	
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	35	unit		1.596.269.414,00		-	35	1.596.269.414,00		-	0,00%		15,00%	
3	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	11	unit		1.431.033.958,00		-	11	1.431.033.958,00		-	0,00%		15,00%	
4	Pengadaan Prasaran Ambulance	1	unit		931.040.000,00		-	1	931.040.000,00		-	0,00%		15,00%	
5	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA				1.488.826.000		23.509.690		1.280.825.700		311.024.640	20,89%		46,25%	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.488.826.000		23.509.690		1.280.825.700		311.024.640	20,89%		46,25%	
I	PENGADAAN SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI DATA KELUARGA DI BPKB		paket		436.835.895		-		299.658.700	-	299.658.700	68,60%		92,50%	
1	Pengadaan jaringan data SIGA	6	paket	Balai Penyuluhan KB	298.835.895		-	6	178.750.000	-	178.750.000	59,82%		85,00%	
2	Pengadaan Personal Komputer	6	unit	Balai Penyuluhan KB	138.000.000		-	6	120.908.700	-	120.908.700	87,62%		100,00%	
II	PENGADAAN FURNITURE DAN KELENGKAPAN BALAI PENYULUHAN KB	10	paket	Balai Penyuluhan KB	981.167.000		-	10	981.167.000	-	-	0,00%		10,00%	
III	BELANJA PENUNJANG				70.823.105		23.509.690		-		11.365.940	5,00%		36,25%	
1	Biaya tender	2	paket	DPMDPPKB	4.545.000		-	2			-	0,00%		10,00%	
2	Biaya Rapat	5	kali	DPMDPPKB	13.054.105		4.829.440	5	-		4.829.440	37,00%		60,00%	
3	Biaya Perjalanan dinas	50	paket	DPMDPPKB	46.849.000		15.080.250	50	-		6.536.500	13,95%		65,00%	
4	Biaya Review APIP	4	paket	DPMDPPKB	6.375.000		3.600.000	4	-		-	0,00%		10,00%	
TOTAL DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB (REGULER)					23.709.587.675		-		23.509.690		5.146.053.959	21,70%		25,02%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG JALAN
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	BIDANG JALAN				31.892.224.000		-		30.501.940.000		13.498.495.000	42,33%		48,33%	
	REKONSTRUKSI /PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN														
I	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (KHUSUS KABUPATEN DAK REGULER)				19.025.000.000		-		18.060.682.000	bertahap	8.528.577.000	44,83%		60,00%	
	- Koto Baru Sei. Pampan - Sekitarnya	1,50	km'		3.750.000.000		-	1,50	3.565.381.000		1.964.389.000	52,38%		60,00%	
	- Koto Baru - Limau Manis	0,31	km'		775.000.000		-	0,31	718.517.000		574.627.000	74,15%		60,00%	
	- Padang Panjang Lubuk Sarik - Sekitarnya	1,60	km'		4.000.000.000		-	1,60	3.789.817.000		1.587.314.000	39,68%		60,00%	
	- Padang Tandikat - Balambahan	2,60	km'		6.500.000.000		-	2,60	6.214.739.000		3.293.101.000	50,66%		60,00%	
	- Talang Sepakat - Sekitarnya	1,60	km'		4.000.000.000		-	1,60	3.772.228.000		1.109.146.000	27,73%		60,00%	
II	PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JALAN + REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (KHUSUS KABUPATEN DAK REGULER)				11.275.000.000		-		10.849.034.000	bertahap	4.937.052.000	43,79%		65,00%	
	- Teluk Kasai - Sei. Bungin	2,10	km'		5.775.000.000,00	2,10	-		5.554.459.000,00		2.227.532.000	38,57%		65,00%	
	- Daratan Marantih - Sikabu	2,00	km'		5.500.000.000,00	2,00	-		5.294.575.000,00		2.709.520.000	49,26%		65,00%	
III	KEGIATAN PENUNJANG				1.592.224.000		-		1.592.224.000	bertahap	32.866.000	2,06%		20,00%	
	Kegiatan Penunjang	1,00	paket		1.592.224.000		-	1,00	1.592.224.000		32.866.000	2,06%		20,00%	
							-								
	TOTAL DAK JALAN (REGULER)				31.892.224.000		-		30.501.940.000		13.498.495.000	42,33%		48,33%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN				3.404.561.000	-	85.000.000	-	3.319.561.000		391.142.883	11,49%		25,00%	
I	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				2.069.999.999		85.000.000,00		1.984.999.999,00		391.142.883	18,90%		50,00%	
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Startegis Ruas Jalan Poros Simpang Polsek Silaut Sungai Pulai	1.500	M	1619	1.899.999.999			1.500	1.899.999.999		349.305.993	18,38%		40,00%	
2	Penunjang	1	paket	-	170.000.000		85.000.000		85.000.000		41.836.890	24,61%		60,00%	
II	DINAS PERHUBUNGAN				1.334.561.001,00		-		1.334.561.001,00		-	0,00%		0,00%	
1	Pengadaan sarana transportasi darat	3	unit		1.334.561.001	-	-	3	1.334.561.001		-	0,00%		0,00%	Pengajuan surat pembatalan Kegiatan
														-	
TOTAL DAK TRANSPORTASI PERDESAAN (REGULER)					3.404.561.000		85.000.000		3.319.561.000		391.142.883	11,49%		25,00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG KESEHATAN DAN KB
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAK FISIK PENUGASAN					70.037.976.087	-	4.815.052.689		63.219.220.257		23.599.036.049	33,69%		56,46%	
A	BIDANG KESEHATAN DAN KB				19.409.295.333				19.409.295.333		210.462.000	1,08%		27,08%	
1	SUB BIDANG Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)				1.429.325.000		-		1.429.325.000		128.502.000	8,99%		23,33%	
1	Pengadaan Alat Kesehatan KESLING KIT	1	Paket		330.875.000		-	1	330.875.000		128.502.000	38,84%		50,00%	Penyusunan Spesifikasi
2	Pengadaan Alat Kesehatan Stunting (Alat Antropometri)	1	Paket		1.000.000.000		-	1	1.000.000.000		-	0,00%		10,00%	Penyusunan Spesifikasi
3	Pengadaan Alat Kesehatan SANITARIAN KIT	1	Paket		98.450.000		-	1	98.450.000		-	0,00%		10,00%	Penyusunan Spesifikasi
2	SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi				4.464.684.000		-		4.464.684.000		-	0,00%		10,00%	
1	Pengadaan Alat Kesehatan Poned	1	Paket		4.464.684.000		-		4.464.684.000		-	0,00%		10,00%	Penyusunan Spesifikasi
3	SUB BIDANG Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi				280.000.000		-		280.000.000		81.960.000	29,27%		47,50%	-
	PROGRAM Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)														
I	Pengadaan Sarana Prasarana Kit Stunting				275.400.000		-		275.400.000		80.190.000	29,12%		55,00%	
1	Pengadaan kit siap nikah anti stunting	10	paket	PIK Remaja	95.400.000		-	10	95.400.000		-	0,00%		10,00%	
2	Pengadaan Kit BKB stunting	10	paket	Kelompok BKB	180.000.000		-	10	180.000.000		80.190.000	44,55%		100,00%	
II	BELANJA PENUNJANG				4.600.000		-		4.600.000		1.770.000	38,48%		40,00%	
1	Biaya tender	2	paket	DPMDPPKB	1.770.000		-	2	1.770.000		1.770.000	100,00%		100,00%	
2	Biaya Rapat	2	kali	DPMDPPKB	408.350		-	2	408.350		-	0,00%		10,00%	
3	Biaya Perjalanan dinas	10	paket	DPMDPPKB	2.421.650		-	10	2.421.650		-	0,00%		10,00%	
4	SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi				13.235.286.333		-		13.235.286.333		-	0,00%		27,50%	-
	KEGIATAN : Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (RSUD M. ZEIN)				13.235.286.333		-		13.235.286.333		-	0,00%		10,00%	

1	Alat Kesehatan Ruang ICU	1	Paket		599.677.306		-	1	599.677.306		-	0,00%		50,00%	Sudah datang belum uji fungsi
2	Alat Kesehatan Ruang NICU	1	Paket		4.169.153.647		-	1	4.169.153.647		-	0,00%		75,00%	
3	Alat Kesehatan Radiology	1	Paket		3.183.019.588		-	1	3.183.019.588		-	0,00%		10,00%	
4	Alat Kesehatan Ruang Operasi	1	Paket		1.518.163.641		-	1	1.518.163.641		-	0,00%		10,00%	
5	Alat Kesehatan Ruang Bersalin	1	Paket		3.765.272.151		-	1	3.765.272.151		-	0,00%		10,00%	
TOTAL DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB (PENUGASAN)					19.409.295.333		-	-	19.409.295.333		-	210.462.000	1,08%	27,08%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG JALAN
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B.	BIDANG JALAN				13.839.968.000	-	70.000.000		13.170.909.000		9.186.702.000	66,38%		63,33%	
I	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN TEMATIK KETAHANAN PANGAN (KHUSUS KABUPATEN DAK PENUGASAN)				13.150.000.000		-		12.550.941.000	bertahap	9.029.292.000	66,38%		76,67%	
	- Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya	3,10	km'		7.750.000.000	-	-	3,10	7.427.444.000		5.670.228.000	73,16%		80,00%	
	- Tj. Medan - Muaro Sakai	1,80	km'		4.500.000.000	-	-	1,80	4.268.102.000		3.187.985.000	70,84%		80,00%	
	- Lunang I - Lunang II	0,36	km'		900.000.000	-	-	0,36	855.395.000		171.079.000	19,01%		70,00%	
II	KEGIATAN PENUNJANG				689.968.000		70.000.000		619.968.000		157.410.000	22,81%		50,00%	
	- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1,00	paket		450.000.000			1,00	450.000.000		133.500.000	29,67%		70,00%	
	- Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1,00	paket		169.968.000			1,00	169.968.000		-	0,00%		10,00%	
	- Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	1,00	paket		70.000.000	1,00	70.000.000				23.910.000	34,16%		70,00%	
TOTAL DAK BIDANG JALAN (PENUGASAN)					13.839.968.000				13.170.909.000		9.186.702.000	66,38%		63,33%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG AIR MINUM
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	BIDANG AIR MINUM				6.380.645.000		89.785.000		6.290.860.000		1.685.377.650	26,41%		52,71%	
I	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN - TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN				1.992.000.000		-		1.992.000.000		572.670.000	28,75%		60,00%	
1	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	140	SR	700	672.000.000	-	-	140	672.000.000	Monthly Certificate (MC)	197.520.000	29,39%		60,00%	
2	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	264	SR	1320	1.320.000.000	-	-	264	1.320.000.000	Monthly Certificate (MC)	375.150.000	28,42%		60,00%	
II	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan				1.778.000.000		-		1.778.000.000		490.744.500	27,60%		60,00%	
1	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panamban Nagari Inderapura	70	SR	350	336.000.000	0	-	70	336.000.000	Monthly Certificate (MC)	99.174.000	29,52%		60,00%	
2	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	112	SR	560	784.000.000	0	-	112	784.000.000	Monthly Certificate (MC)	220.186.500	28,09%		60,00%	
3	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	94	SR	470	658.000.000	0	-	94	658.000.000	Monthly Certificate (MC)	171.384.000	26,05%		60,00%	
III	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan				2.295.000.000		-		2.295.000.000		605.148.300	26,37%		53,33%	
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	359	SR	1795	1.795.000.000	0	-	359	1.795.000.000	Monthly Certificate (MC)	455.370.000	25,37%		60,00%	
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	50	SR	250	250.000.000	0	-	50	250.000.000	Monthly Certificate (MC)	74.854.500	29,94%		50,00%	
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	50	SR	250	250.000.000	0	-	50	250.000.000	Monthly Certificate (MC)	74.923.800	29,97%		50,00%	
IV	Biaya Penunjang DAK Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan				315.645.000		89.785.000		225.860.000		16.814.850	5,33%		37,50%	
1	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi	1	Paket	2020	73.700.000	-	-	1	73.700.000	Sekaligus		0,00%		25,00%	
2	Pengawasan Uprating IPA dan Penambahan Sumur Dalam Terlindungi	1	Paket	1380	66.700.000	-	-	1	66.700.000	Sekaligus		0,00%		25,00%	
3	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR	1	Paket	2295	85.460.000	-	-	1	85.460.000	Sekaligus		0,00%		25,00%	
4	Biaya Tender DAK Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	8	Paket		15.000.000	8	15.000.000	-	-	Bertahap	13.950.000	93,00%		100,00%	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah DAK Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	4	Frekuensi		4.280.000	8	4.280.000	-	-	Bertahap		0,00%		25,00%	
6	Biaya Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	51	Frekuensi		70.505.000	51	70.505.000	-	-	Bertahap	2.864.850	4,06%		25,00%	
TOTAL DAK BIDANG AIR MINUM (PENUGASAN)					6.380.645.000		89.785.000		6.290.860.000		1.685.377.650	26,41%		52,71%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG SANITASI
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	BIDANG SANITASI				3.055.157.000		3.055.157.000		-		2.095.197.500	68,58%	-	52,22%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
I	PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL				2.107.000.000		2.107.000.000		-		1.474.900.000	70,00%		60,00%	
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	51	SR	255	357.000.000	51	357.000.000		-		249.900.000	70,00%		60,00%	Proses Pencairan Tahap I
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	50	SR	250	350.000.000	50	350.000.000		-		245.000.000	70,00%		60,00%	Proses Pencairan Tahap I
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	50	SR	250	350.000.000	50	350.000.000		-		245.000.000	70,00%		60,00%	Proses Pencairan Tahap I
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	50	SR	250	350.000.000	50	350.000.000		-		245.000.000	70,00%		60,00%	Proses Pencairan Tahap I
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	50	SR	250	350.000.000	50	350.000.000		-		245.000.000	70,00%		60,00%	Proses Pencairan Tahap I
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	50	SR	250	350.000.000	50	350.000.000		-		245.000.000	70,00%		60,00%	Proses Pencairan Tahap I
II	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN				800.000.000		800.000.000		-		560.000.000	70,00%	-	60,00%	
1	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal.	1	Unit	125	400.000.000	1	400.000.000		-		280.000.000	70,00%	-	60,00%	Proses Pencairan Tahap I
2	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal.	1	Unit	125	400.000.000	1	400.000.000		-		280.000.000	70,00%	-	60,00%	Proses Pencairan Tahap I
III	KEGIATAN PENUNJANG				148.157.000		148.157.000		-	-	60.297.500	40,70%	-	36,67%	
1	Jasa pendampingan/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) - Tematik 03	32	Orang Bulan		112.000.000		112.000.000		-		49.000.000	43,75%	-	60,00%	
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintahan daerah (Penugasan)-Tematik 03	5	Frekuensi		7.262.000		7.262.000		-		997.500	13,74%	-	30,00%	
3	Perjalanan dinas ke/dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan (Penugasan)-Tematik 03	34	Frekuensi		28.895.000		28.895.000		-		10.300.000	35,65%	-	20,00%	
TOTAL DAK BIDANG SANITASI					3.055.157.000		3.055.157.000		-		2.095.197.500	68,58%	-	52,22%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG IRIGASI
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	BIDANG IRIGASI				5.749.095.835		191.187.000		4.153.264.694		1.716.820.726	29,86%		30,63%	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				5.749.095.835		191.187.000		4.153.264.694		1.716.820.726	29,86%		30,63%	
1	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI				5.557.908.835		-		4.153.264.694		1.663.402.176	29,93%		21,25%	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan				770.888.021		-		616.627.730		184.988.319	24,00%		10,00%	
	Saluran Sekunder	500	M		-			432 M	-						
	Saluran Primer	95,3	M					35 M							
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa				745.000.000		-		541.262.294		162.378.688	21,80%		10,00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Sekunder	523	M		-			510 M	-						
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah				670.000.005		-		473.236.018		141.970.805	21,19%		10,00%	
	Saluran Sekunder	557	M		-			591	-						
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang				538.667.000		-		398.121.623		300.504.943	55,79%		10,00%	
	Saluran Sekunder	452	M		-			407	-						
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang				756.000.000		-		524.897.577		393.823.586	52,09%		10,00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Sekunder	318	M		-			318	-						
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Kandih I				558.812.655		-		441.535.465		132.460.639	23,70%		100,00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Sekunder	243,5	M		-			422	-						
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian				610.900.000		-		468.171.340		140.451.402	22,99%		10,00%	
	Saluran Sekunder	331,5	M		-			331,5	-						
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput				907.641.154		-		689.412.647		206.823.794	22,79%		10,00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Primer	202	M					202							
	Saluran Sekunder	200	M		-			200							
II	Penunjang				191.187.000		191.187.000		-		53.418.550	27,94%		40,00%	
1	Desain Perencanaan Kegiatan Kontraktual (e Paksi)	1	paket		48.400.000		48.400.000	1			0,00	0,00%		10,00%	
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemda	3	kali		19.237.000	3	19.237.000		-		1.681.500	8,74%		50,00%	
3	Perjalanan Dinas Ke / Dari Lokasi Kegiatan	65	kali		123.550.000	65	123.550.000		-		51.737.050	41,88%		60,00%	
TOTAL DAK BIDANG IRIGASI (PENUGASAN)					5.749.095.835		191.187.000		-		1.716.820.726	29,86%		30,63%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				15.545.814.000		119.000.000	-	15.426.814.000	-	4.641.133.453	29,85%	-	38,25%	
I	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA IKM TAHAP II				15.079.814.000		-		15.079.814.000		4.473.436.203	29,67%		29,00%	
1	Pematangan Lahan awal yang dikuti dengan pembangunan fisik	1	paket		1.409.785.200		-		1.409.785.200		460.064.280	32,63%		50,00%	
2	Pengadaan Mesin dan Peralatan	1	paket		2.542.983.740		-		2.542.983.740		716.791.204	28,19%		45,00%	
3	Pendirian Pusat Promosi	1	paket		1.348.984.971		-		1.348.984.971		455.370.120	33,76%		10,00%	
4	Pendirian Sarana Penunjang Baru	1	paket		2.200.000.000		-		2.200.000.000		315.117.000	14,32%		30,00%	
5	Pembangunan Fisik di dalam Sentra IKM	1	paket		7.578.060.089		-		7.578.060.089		2.526.093.599	33,33%		10,00%	
II	KEGIATAN PENUNJANG				466.000.000		119.000.000		347.000.000		167.697.250	35,99%		47,50%	
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	paket		95.000.000	-		1	95.000.000		94.750.000	99,74%		100,00%	
2	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1	paket		252.000.000	-		1	252.000.000		-	0,00%		10,00%	
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	1	paket		56.000.000	1	56.000.000	-			38.275.900,0	68,35%		70,00%	
4	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	1	paket		63.000.000	1	63.000.000	-			34.671.350,0	55,03%		10,00%	
TOTAL DAK BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (PENUGASAN)					15.545.814.000		119.000.000		15.426.814.000	-	4.641.133.453	29,85%		38,25%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PARIWISATA
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G	BIDANG PARIWISATA				3.291.965.919		158.673.939		3.133.291.980		1.592.494.020	48,38%		63,22%	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata														
I	LANJUTAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA (TIC) COROCOK ANAU				1.945.813.780		-		1.945.813.780		924.672.200	47,52%		68,00%	
	Tempat Parkir	377	Meter Persegi	Pengunjung Wisata	265.800.080		-	377	265.800.080		174.238.500	65,55%		84,00%	
	Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater	1	Unit	Pengunjung Wisata	1.392.178.700		-	1	1.392.178.700		672.280.700	48,29%		68,00%	
	Papan Interpretasi Kawasan	8	Unit	Pengunjung Wisata	24.000.000		-	8	24.000.000		6.780.300	28,25%		60,00%	
	Lampu Taman (Tidak Sederhana)	26	Unit	Pengunjung Wisata	263.835.000		-	26	263.835.000		71.372.700	27,05%		60,00%	
II	PEMBANGUNAN LANJUTAN OBJEK WISATA SUNGAI GEMURUH				1.187.478.200		-		1.187.478.200		632.369.300	53,25%		70,00%	
	Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata														
1	Boardwalk	925	Meter Persegi	Pengunjung Wisata	1.172.478.200			925	1.172.478.200	LS	632.369.300	53,93%		70,00%	
2	Papan Pusat Informasi Pariwisata	6	Unit	Pengunjung Wisata	15.000.000			6	15.000.000	LS	-	0,00%		10,00%	
III	Penunjang Kegiatan				158.673.939		158.673.939		-		35.452.520	22,34%		51,67%	
	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	2	Paket		19.000.000	2	19.000.000		-		19.000.000	100,00%		100,00%	
	Biaya tender	1	Paket		4.173.939	1	4.173.939		-		2.975.020	71,28%		85,00%	
	Belanja Konsultan pengawas kegiatan kontraktual	6	Orang Bulan		111.000.000	6	111.000.000		-			0,00%		10,00%	
	Belanja penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	2	Frekuensi		3.200.000	2	3.200.000		-		400.000	12,50%		0,00%	
	Belanja perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan	2	Frekuensi		12.300.000	2	12.300.000		-		8.677.500	70,55%		75,00%	
	Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah	1	Paket		9.000.000	1	9.000.000		-		4.400.000	48,89%		40,00%	
TOTAL DAK BIDANG PARIWISATA (PENUGASAN)					3.291.965.919		158.673.939		3.133.291.980		1.592.494.020	48,38%		63,22%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERIKANAN
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
H	BIDANG PERIKANAN				1.569.035.000		46.399.750		1.522.635.250		1.505.931.650	95,98%		96,00%	
I	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD KABUPATEN/KOTA)				360.685.250		-		360.685.250		359.910.400	99,79%		100,00%	
1	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan	973	Meter persegi		178.059.000		-	973	178.059.000		177.875.000	99,90%		100,00%	
2	Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (Keluar)	450	Meter persegi		92.623.500		-	450	92.623.500		92.349.000	99,70%		100,00%	
3	Budidaya Pakan Alami	2	paket		90.002.750		-	2	90.002.750		89.686.400	99,65%		100,00%	
II	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pembedayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				1.129.898.000	-	-		1.129.898.000		1.098.241.000	97,20%		100,00%	
1	Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin , Alat Penangkap Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan	14	paket		1.129.898.000	-	-	14	1.129.898.000		1.098.241.000	97,20%		100,00%	
III	Kegiatan Penunjang Penugasan				78.451.750		46.399.750		32.052.000		47.780.250	60,90%		88,00%	
1	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Penugasan)	1	Paket		32.052.000		-	1	32.052.000		31.800.000	99,21%		100,00%	
2	Biaya Tender (Penugasan)	1	Paket		15.846.500	1	15.846.500		-		4.805.250	30,32%		75,00%	
3	Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan)	1	OB		1.000.000	OB	1.000.000				1.000.000	100,00%		100,00%	
4	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan,pengendalian dan pengawasan (Penugasan)	1	Paket		19.500.000	1	19.500.000				4.775.000	24,49%		80,00%	
5	Pengawasan Pelaksanaan Reviu Oleh Apip	1	Paket		10.053.250	1	10.053.250				5.400.000	53,71%		85,00%	
TOTAL DAK BIDANG PERIKANAN (PENUGASAN)					1.569.035.000		46.399.750		1.522.635.250			95,98%		96,00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan				Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	BIDANG PERTANIAN				1.197.000.000		1.084.850.000		112.150.000		964.917.050	80,61%		84,67%	
{1}	DINAS PANGAN				502.150.000		390.000.000		112.150.000		488.222.750	97,23%		100,00%	
	KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN (DAK DAN PENDAMPING)														
I	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH SENTRA PRODUKSI DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA				477.150.000		365.000.000		112.150.000		465.160.000	97,33%		100,00%	
1	Pengadaan RMU	1	Paket	1 Kelompok	112.150.000		-	1	112.150.000		100.160.000	89,31%		100,00%	
2	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1	Unit	1 Kelompok	150.000.000	1	150.000.000		-		150.000.000	100,00%		100,00%	
3	Pembangunan Bangunan RMU	1	Unit	1 Kelompok	170.000.000	1	170.000.000		-		170.000.000	100,00%		100,00%	
4	Pembangunan Lantai Jemur	1	Unit	1 Kelompok	45.000.000	1	45.000.000		-		45.000.000	100,00%		100,00%	
II	KEGIATAN PENUNJANG				25.000.000		25.000.000		-		23.062.750	92,25%		100,00%	
1	Honorarium Fasilitator	4	OB	1 Orang	8.000.000	4	8.000.000		-		8.000.000	100,00%		100,00%	
2	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	1	Paket	-	2.200.000	1	2.200.000		-		1.188.000	54,00%		100,00%	
3	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan	1	Paket	-	14.800.000	1	14.800.000		-		13.874.750	93,75%		100,00%	
{11}	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN				694.850.000		694.850.000		-		476.694.300	68,60%		69,33%	
I	PEMBANGUNAN SUMBER - SUMBER AIR				360.000.000		360.000.000		-		252.000.000	70,00%		70,00%	
	- Dam Parit Inderapura Utara	paket	1	30	120.000.000	1	120.000.000		-		84.000.000	70,00%		70,00%	
	- Dam Parit Setara Nanggalo	paket	1	30	120.000.000	1	120.000.000		-		84.000.000	70,00%		70,00%	
	- Dam Parit Talaok	paket	1	30	120.000.000	1	120.000.000		-		84.000.000	70,00%		70,00%	
II	PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN				300.000.000		300.000.000		-		210.000.000	70,00%		70,00%	
	- Jalan Produksi Nagari Kapelgam Koto Berapak	paket	1	30	300.000.000	1	300.000.000		-		210.000.000	70,00%		70,00%	
III	PENUNJANG				34.850.000		34.850.000		-		14.694.300	42,16%		68,00%	
1	Biaya Tender				2.700.000		2.700.000		-		-	0,00%		60,00%	
2	Jasa Pendampingan/Fasilitator				12.000.000		12.000.000		-		-	0,00%		10,00%	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				4.302.000		4.302.000		-		4.293.100	99,79%		100,00%	
4	Perjalanan Dinas				14.480.000		14.480.000		-		9.603.200	66,32%		70,00%	
5	Reviu				1.368.000		1.368.000		-		798.000	58,33%		100,00%	
TOTAL DAK BIDANG PERTANIAN (PENUGASAN)					1.197.000.000		1.084.850.000		112.150.000		964.917.050	80,61%		84,67%	

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAK NON FISIK					191.367.525.000	-	190.712.525.000		655.000.000		85.866.242.572	44,87%		55,63%	
A	DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD				7.086.000.000		7.086.000.000		-		3.025.500.000	42,70%		50,00%	
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	1	tahun		7.086.000.000		7.086.000.000	-	-		3.025.500.000	42,70%		50,00%	
B	BOP PENDIDIKAN KESETARAAN				2.485.500.000		2.485.500.000		-		1.220.700.000	49,11%		50,00%	
	BOP Pendidikan Kesetaraan	1	tahun		2.485.500.000		2.485.500.000	-	-		1.220.700.000	49,11%		50,00%	
C	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU				150.052.821.000		150.052.821.000	-	-		75.239.866.520	50,14%		60,00%	
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	1	tahun		150.052.821.000		150.052.821.000	-	-		75.239.866.520	50,14%		60,00%	
D	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU				750.000.000		750.000.000	-	-		539.250.000	71,90%		80,00%	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1	tahun		750.000.000		750.000.000	-	-		539.250.000	71,90%		80,00%	
E	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS				2.235.817.000		2.235.817.000	-	-		574.005.600	25,67%		50,00%	
	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1	tahun		2.235.817.000		2.235.817.000	-	-		574.005.600	25,67%		50,00%	
F	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KB				25.111.366.000		25.111.366.000		-		3.264.271.474	13,00%		25,00%	
1	Bantuan Operasional Kesehatan	1	tahun		17.172.030.000		17.172.030.000	-	-		2.542.961.718	14,81%		25,00%	Juknis terbaru
2	Akreditasi Puskesmas	1	tahun		1.220.203.000		1.220.203.000	-	-		-	0,00%		25,00%	Juknis terbaru
3	Jampersal	1	tahun		1.815.992.000		1.815.992.000	-	-		717.201.006	39,49%		25,00%	Juknis terbaru
4	Pengawasan Obatdan Makanan	1	tahun		489.559.000		489.559.000	-	-		4.108.750	0,84%		50,00%	Juknis terbaru
5	BOKB (bantuan operasional keluarga berencana)	1	tahun		4.413.582.000		4.413.582.000	-	-		-	0,00%		0,00%	
							-								
G	KOPERASI DAN UMKM				390.304.000		390.304.000		-		148.737.000	38,11%		50,00%	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	1	tahun		390.304.000		390.304.000	-	-		148.737.000	38,11%		50,00%	

H	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.221.357.000	-	566.357.000	-	655.000.000		1.075.020.969	88,02%		90,00%
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.221.357.000		566.357.000	-	655.000.000,00		1.075.020.969	88,02%		90,00%
I	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN				862.578.000		862.578.000		-		563.571.450	65,34%		70,00%
	Pelayanan Kepariwisataaan	1	tahun		862.578.000		862.578.000	-	-		563.571.450	65,34%		70,00%
J	PELAYANNA LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				551.910.000		551.910.000		-		26.176.950	4,74%		20,00%
	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	tahun		551.910.000		551.910.000	-	-		26.176.950	4,74%		20,00%
K	FASILITASI PENANAMAN MODAL				326.122.000		326.122.000		-		125.761.864	38,56%		65,00%
	Fasilitasi Penanaman Modal	1	tahun		326.122.000		326.122.000	-	-		125.761.864	38,56%		65,00%
L	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				293.750.000		293.750.000		-		63.380.745	21,58%		57,50%
1	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian (Pangan)	1	tahun		140.000.000		140.000.000		-		63.380.745	45,27%		100,00%
2	Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	1	tahun		153.750.000		153.750.000		-		-	0,00%		15,00%
TOTAL DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					191.367.525.000	-	190.712.525.000	-	655.000.000		85.866.242.572	44,87%		55,63%

Painan, 15 Oktober 2021
BUPATI PESIR SELATAN,

Dis. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHEKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2021

FORM 2

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
DAK REGULER			
A BIDANG PEDIDIKAN			
1 SUB BIDANG PAUD			
I PERENCANAAN			
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II PELAKSANAAN			
6	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
7	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2 SUB BIDANG SEKOLAH DASAR			
I PERENCANAAN			
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II PELAKSANAAN			
6	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
7	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
3 SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
I PERENCANAAN			
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
II	PELAKSANAAN		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		
7	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
4	SUB BIDANG PENINGKATAN SARANA PRASARANA SKB		
I	PERENCANAAN		
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II	PELAKSANAAN		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		
7	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
B	BIDANG KESEHATAN		
1	SUB BIDANG PELAYANAN DASAR		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAI		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
3	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		
a.	RSUD M.ZEIN PAINAN		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
b. RSUD TAPAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
4 SUB BIDANG KELURGA BERENCANA			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
f.	Pelaksanaan pekerjaan meja kerja dan meja rapat untuk BPKB	1 Juli s.d 28 September 2021	
7	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Personal Komputer Balai KB	15 Juli 2021	00026/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Personal Komputer Balai KB	15 Juli 2021	00026/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Personal Komputer Balai KB	16 Juli 2021	01818/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Jul/2021
8	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 30% Sarana prasarana kit stunting	23 Juli 2021	00031/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Sarana prasarana kit stunting	23 Juli 2021	00031/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% Sarana prasarana kit stunting	29 Juli 2021	01948/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Jul/2021
9	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaringan Data Keluarga	21 September 2021	00036/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Jaringan Data Keluarga	21 September 2021	00036/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Jaringan Data Keluarga	23 September 2021	02873/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Sep/2021
10	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kursi rapat	23 September 2021	00038/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Kursi rapat	23 September 2021	00038/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kursi rapat	28 September 2021	02920/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Sep/2021
11	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kursi kerja pejabat	24 September 2021	00039/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Kursi kerja pejabat	24 September 2021	00039/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kursi kerja pejabat	28 September 2021	02921/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Sep/2021
C BIDANG JALAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	15/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	14/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	07 Mei 2021 - 13 November 2021	11/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	16/BM/PL-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	13/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	07 Mei 2021 - 13 November 2021	12/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
7	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	-	
8	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	-	
9	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	23 Maret 2021	00025/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Mar/2021
		17 Mei 2021	00035/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Mei/2021
		21 Mei 2021	00052/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Mei/2021
		07 Juni 2021	00055/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		24 Juni 2021	00059/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		24 Juni 2021	00058/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		22 Juni 2021	00057/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		24 Juni 2021	00044/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Jun/2021
10	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota	25 Maret 2021	00554/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Mar/2021
		19 Mei 2021	01067/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021
		04 Juni 2021	01246/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		14 Juni 2021	01302/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01483/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01482/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01481/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		30 Juni 2021	01492/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
D BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN (DINAS NAKER)			
a. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		00013/SPP-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Mei/2021, Tanggal 07 Mei 2021
			00017/SPP-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Juni/2021, Tanggal 07 Juni 2021
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		00013/SPM-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Mei/2021, Tanggal 07 Mei 2021
			00017/SPM-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Juni/2021, Tanggal 07 Juni 2021
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		00961/SP2D-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/Mei/2021, Tanggal 07 Mei 2021
			01277/SP2D-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/Juni/2021, Tanggal 07 Juni 2021
a. DINAS PERHUBUNGAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
DAK PENUGASAN			
A BIDANG KESEHATAN DAN KB			
1 SUB BIDANG Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2 SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
3 SUB BIDANG Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	f. Pelaksanaan pekerjaan meja kerja dan meja rapat untuk BPKB	1 Juli s.d 28 September 2021	
7.	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Personal Komputer Balai KB	15 Juli 2021	00026/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Personal Komputer Balai KB	15 Juli 2021	00026/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Personal Komputer Balai KB	16 Juli 2021	01818/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Jul/2021
8.	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 30% Sarana prasarana kit stunting	23 Juli 2021	00031/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 30% Sarana prasarana kit stunting	23 Juli 2021	00031/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Jul/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30% Sarana prasarana kit stunting	29 Juli 2021	01948/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Jul/2021
9.	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaringan Data Keluarga	21 September 2021	00036/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Jaringan Data Keluarga	21 September 2021	00036/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Jaringan Data Keluarga	23 September 2021	02873/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Sep/2021
10.	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kursi rapat	23 September 2021	00038/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Kursi rapat	23 September 2021	00038/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kursi rapat	28 September 2021	02920/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Sep/2021
11.	a. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kursi kerja pejabat	24 September 2021	00039/SPP-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Kursi kerja pejabat	24 September 2021	00039/SPM-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/B02/Sep/2021
	c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kursi kerja pejabat	28 September 2021	02921/SP2D-LS/2.14.2.13.0.00.03.0000/Sep/2021
4 SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (RSUD M.ZEIN PAINAN)			
I PERENCANAAN			

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
B BIDANG JALAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
C BIDANG AIR MINUM			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	10 September 2021	00119/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	9 September 2021	00113/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	9 September 2021	00118/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	9 September 2021	00108/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	9 September 2021	00112/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	8 September 2021	00105/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	9 September 2021	00114/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	9 September 2021	00116/SPP-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
13.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	10 September 2021	00119/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	9 September 2021	00113/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	9 September 2021	00118/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	9 September 2021	00108/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	9 September 2021	00112/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	8 September 2021	00105/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	9 September 2021	00114/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	9 September 2021	00116/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01/B02/Sep/2021
14.	Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D)		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembayaran Uang Muka Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	15 September 2021	02722/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
2	Pembayaran Uang Muka Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	10 September 2021	02676/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
3	Pembayaran Uang Muka Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	13 September 2021	02695/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
4	Pembayaran Uang Muka Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	10 September 2021	02674/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
5	Pembayaran Uang Muka Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	10 September 2021	02675/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
6	Pembayaran Uang Muka Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	10 September 2021	02667/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
7	Pembayaran Uang Muka Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	13 September 2021	02692/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
8	Pembayaran Uang Muka Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	13 September 2021	02693/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
	Biaya Tender	3 September 2021	02580/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/Sep/2021
	Biaya Tender		
	Biaya Pengendalian		
D BIDANG SANTASI			
I Perencanaan			
1.	PMK (Alokasi dan Pedoman Utama)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Tekhnis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA - SKPD		
II Pelaksanaan			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8.	Pelaksanaan Pekerjaan kontrak		
A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	April-Juni 2021	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari KotoVIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	April-Juni 2021	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	April-Juni 2021	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	April-Juni 2021	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	April-Juni 2021	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	April-Juni 2021	
B Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			
	Pembangunan IPAL Komunal.		
1	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal.	April-Juni 2021	
2	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal.	April-Juni 2021	
	Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D)		
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	14 Juli 2021	01748/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021(Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03015/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari KotoVIII Pelangai Kec. Ranah Pes	14 Juli 2021	01749/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03017/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	14 Juli 2021	01751/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03012/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	14 Juli 2021	01752/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03014/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	14 Juli 2021	01753/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03013/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	14 Juli 2021	01750/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03016/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		
1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Pembangunan IPAL Komunal.		
2	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal.	14 Juli 2021	01754/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03018/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
3	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal.	14 Juli 2021	01755/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 (Fisik Tahap I)
		30 September 2021	03019/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021(Fisik Tahap II)
	Kegiatan Penunjang		
1	Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan)	30 Juli 2021	01958/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
		3 September 2021	02580/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan)	30 Juli 2021	01958/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
3	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (penugasan)	30 Juli 2021	01958/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021
E	BIDANG IRIGASI		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
8	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	23 Juli 2021 30 Juli 2021 30 Juli 2021 30 Juli 2021 02 Agustus 2021 03 Agustus 2021 06 Agustus 2021 06 Agustus 2021 07 Agustus 2021 06 September 2021 20 September 2021 27 September 2021	00089/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000 /B01/Jul/2021 00103/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Jul/2021 00104/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Jul/2021 00105/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Jul/2021 00108/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Agust/2021 00109/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Agust/2021 00116/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Agust/2021 00119/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Agust/2021 00120/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Agust/2021 00137/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Sep/2021 00148/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Sep/2021 00165/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/B01/Sep/2021
9	Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D)	28 Juli 2021 03 Agustus 2021 03 Agustus 2021 03 Agustus 2021 03 Agustus 2021 04 Agustus 2021 09 Agustus 2021 09 Agustus 2021 12 Agustus 2021 07-Sep-21 22 September 2021 28 September 2021	01939/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000 /Jul/2021 02002/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02003/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02004/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02044/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02075/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02144/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02147/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02237/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Agust/2021 02607/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.08.0000/Sep/2021 02844/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Sep/2021 02984/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.08.0000/Sep/2021
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		
I	PERENCANAAN		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	11 Januari 2021	Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak	Mei-Juni 2021	
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	30 Juni 2021	
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	02 Maret 2021	00023/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.08.000/B01/Maret/2021
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	19 April 2021	00045/SPM-GU/1.03.00.0.00.08.000/B01/April/2021
G BIDANG PARIWISATA			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
		19 Maret 2021	PERMENPAR NO. 2 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
H BIDANG PERIKANAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Juli - Desember 2021	00016/SPP-GU/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Mei/ 2021 tgl17 Mei 2021
			00023/SPP-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 06 Jul/ 2021
			00027/SPP-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 14 Jul/ 2021
			00030/SPP-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 22 Jul/ 2021
			00032/SPP-GU/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 26 Jul/ 2021
			00034/SPP-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Agust/ 2021 tgl 12 Agustus 2021
			00037/SPP-GU/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Agust/ 2021 tgl 31 Agustus 2021
			00039/SPP-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Sept/ 2021 tgl 13 September 2021
	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Juli - Desember 2021	00016/SPM-GU/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Mei/ 2021 tgl 17 Mei 2021
			00023/SPM-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 06 Juli 2021
			00027/SPM-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 14 Juli 2021
			00030/SPM-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 22 Juli 2021

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
			00032/SPM-GU/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Jul/ 2021 tgl 26 Juli 2021
			00034/SPM-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Agust/ 2021 tgl 12 Agustus 2021
			00037/SPM-GU/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Agust/ 2021 tgl 31 Agustus 2021
			00039/SPM-LS/3.25.00.0.00.01.0000/B02/Sept/ 2021 tgl 13 September 2021
	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Juli - Desember 2021	01070/SP2D-GU/3.25.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021 tgl 19 Mei 2021
			01763/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 tgl 16 Juli 2021
			01800/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 tgl 16 Juli 2021
			01844/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 tgl 23 Juli 2021
			01920/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/Jul/2021 tgl 28 Juli 2021
			02294/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/Agust/2021 tgl 16 Agustus 2021
			02553/SP2D-GU/3.25.0.00.0.00.01.0000/Sept/2021 tgl 1 September 2021
			02745/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/Sept/2021 tgl 15 September 2021
I	SUB BIDANG PERTANIAN		
1	DINAS PANGAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
9.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		00014/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.02.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00015/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.02.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00016/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.02.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00016/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.02.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00031/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Jul/2021 tgl. 14 Juli 2021
			00032/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Jul/2021 tgl. 14 Juli 2021
			00033/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Jul/2021 tgl. 14 Juli 2021
			00042/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 9 Sept 2021
			00043/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 9 Sept 2021
			00044/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 9 Sept 2021
			00048/SPP-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 24 Sept 2021
10.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		00014/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00015/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00016/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Apr/2021 tgl. 26 April 2021
			00031/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Jul/2021 tgl. 14 Juli 2021
			00032/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Jul/2021 tgl. 14 Juli 2021
			00033/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Jul/2021 tgl. 14 Juli 2021
			00042/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 9 Sept 2021
			00043/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 9 Sept 2021

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
			00044/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 9 Sept 2021
			00048/SPM-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/B02/Sep/2021 tgl. 24 Sept 2021
11.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		00945/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021 Tgl.06 Mei 2021
			00944/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021 Tgl.06 Mei 2021
			00943/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021 Tgl.06 Mei 2021
			01995/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Agust/2021 tgl. 3 Agust 2021
			01997/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Agust/2021 tgl. 3 Agust 2021
			01996/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Agust/2021 tgl. 3 Agust 2021
			02778/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021 tgl. 16 Sept 2021
			02779/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021 tgl. 16 Sept 2021
			02777/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021 tgl. 16 Sept 2021
			02983/SP2D-LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/Sep/2021 tgl. 28 Sept 2021
2	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Juni -September 2021	
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Juni -September 2021	
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Juni -September 2021	

Painan, 15 Oktober 2021

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,



YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
2	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 Rantau Batu ambacang	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Pengadaan Mobiler Sekolah dilaksanakan pada Bulan Agustus 2021 dengan metoda e-Katalog	Belum dilakukan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
3	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 19 Padang Sirih								
4	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 37 Tampunik								
5	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 nanggalo								
6	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 42 Kubang								
7	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 16 Bukit Siayah								
8	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 01 Pc. Soal								
9	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 Lunang								
10	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 Lunang								
11	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 14 koto Baru								
12	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Silaut								
13	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Pasar Bukit								
14	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 02 Pc. Soal								
15	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 29 Koto Panjang								
16	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 17 Padang Laban								
17	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 38 api-api								
18	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 16 Pasar sei. Tunu								
19	Pengadaan Mobiler Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 05 Pc. Soal								
20	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 02 Taratak teleng								
21	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 07 Silaut								
22	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 15 Koto Merapak								
23	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 07 Labuhan								
24	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 35 Lubuk Sarik								
25	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 21 kayu Aro								
26	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 11 Lunang								
27	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 18 Tanjung Kandis								
28	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 11 Silaut								
29	Pengadaan Mobiler pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 31 koto Merapak								

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
1	SMPN 1 Pancung Soal	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan diperkirakan selesai bulan November	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
2	SMPN 3 Bayang								
3	SMPN 4 Lengayang								
4	SMPN 2 Airpura								
5	SMPN 3 Painan								
6	SMPN 2 Linggo Sari Baganti								
7	SMPN 1 Silaut								
8	SMPN 3 Linggo Sari Baganti								
6	REHABILITASI RUANG LABORATORIUM KOMPUTER								
1	SMPN 1 Pancung Soal	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan diperkirakan selesai bulan November	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
7	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU								
1	SMPN 1 Lunang	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan diperkirakan selesai bulan November	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti								
8	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA FISIKA								
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan diperkirakan selesai bulan November	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
2	SMPN Satap 8 Tarusan								
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti								
9	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA BIOLOGI								
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan diperkirakan selesai bulan November	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
2	SMPN Satap 8 Tarusan								
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti								
4	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SAPRAS SKB								
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	Dalam proses pelaksanaan	Belum dilakukan pemantauan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
B	BIDANG KESEHATAN								
1	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR								
	<i>Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan</i>								
1	Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Inap Indrapura	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
2	Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat IV.Koto Mudik								
3	Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah Puskesmas								
	(DAK Reguler)								
4	Pengadaan Alat Pendingin Cool Room & Chieft Freezer	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan pengawasan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
5	Penyediaan Bangunan dan mesin air bersih								
3	PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN								
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pengadaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
C	SUB BIDANG PELAYANAN RUJUKAN								
1	RSUD M. ZEIN PAINAN								
		Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pengadaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
2	RSUD TAPAN								
		Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pengadaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
D	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA								
		Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pengadaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak kegiatan baru bisa diukur di tahun depan	
E	BIDANG JALAN								
		Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
F	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN								
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Simpang Polsek Silaut - Sungai Pulai	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
2	DINAS PERHUBUNGAN								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Gagal lelang	Kegiatan dibatalkan	Kegiatan dibatalkan	Kegiatan dibatalkan	Kegiatan dibatalkan	
DAK PENUGASAN									
A	KESEHATAN DAN KB								
1	SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT)								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Manfaat kegiatan telah dirasakan masyarakat	Dampak Kegiatan telah dirasakan masyarakat	

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
		Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
H	BIDANG PERIKANAN								
I	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap								
1	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
2	Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (Keluar)								
3	Budidaya Pakan Alami								
II	Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil								
1	Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin , Alat Penangkap Ikan dan sarana pendukung kegiatan Penangkap Ikan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
	Kegiatan Penunjang Penugasan								
1	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Penugasan)	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
2	Biaya Tender (Penugasan)								
3	Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan)								
4	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan,pengendalian dan pengawasan (Penugasan)								
5	Pengawasan Pelaksanaan Reviu Oleh Apip								
I	BIDANG PERTANIAN								
1	DINAS PANGAN								
1.	Pengadaan RMU	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Manfaat kegiatan telah dirasakan masyarakat	Dampak Kegiatan telah dirasakan masyarakat	
2.	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat								
3.	Pembangunan Rumah RMU								
4.	Pembangunan Lantai Jemur								
5.	Honorarium Fasilitator								
6.	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi								
7.	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan								

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
2	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN								
I	PEMBANGUNAN SUMBER - SUMBER AIR								
	- Dam Parit Inderapura Utara	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	
	- Dam Parit Setara Nanggalo								
	- Dam Parit Talaok								
II	PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN								
	- Jalan Produksi Nagari Kapelgam Koto Berapak	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	Dalam proses pelaksanaan	Telah dilakukan pemantauan dan pengawasan	Telah tepat sasaran	Belum dapat dimanfaatkan tahun ini	Dampak dapat dirasakan masyarakat langsung setelah pekerjaan selesai	

Painan, 15 Oktober 2021
Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Besisir Selatan,



YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

**LOKASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KONDISI TRIWULAN III, TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
I	2	3	4	5	6		7
DAK REGULER							
A	BIDANG PENDIDIKAN						
1	SUB BIDANG PAUD						
1	Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas PAUD						
1	Rehap ruang Kelas						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
2	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
3	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
4	Pengadaan APE TK						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
II	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						
	TK Awalidil Jannah	Sutera	Bayang	Bayang			
III	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (APE)						
	TK Melati Bayang	Bayang	Bayang	Bayang			
2	SUB BIDANG SEKOLAH DASAR						
I	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT, BESERTA PERABOTNYA						
1	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 40 LERENG BUKIT	Bayang	Jl Lereng Bukit	Gurun Panjang	-1,282957019	100,52105	
2	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	linggo Sari Baganti	Jl. Padang - Sungai Penuh	Padang XI Punggasan	-1,879779024	100,864986	
3	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 19 PADANG SIRIH	Ranah Pesisir	Jl. Padang Sirih	Sungau Tunu Barat	-1,838165054	100,823849	
4	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 37 TAMPUNIK	Lengayang	Tampunik	Kambang timur	-1,684887988	100,769884	
5	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 04 NANGGALO	Batang Kapas	Jl. Mhd Zein No 160	Nanggalo	-1,250450018	100,472061	
6	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 42 KUBANG	Bayang	Jalan Kubang - Kapujan,	Kubang	-1,218360024	100,556977	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
7	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 16 BUKIT SIAYAH	IV Jurai	Jl. Raya Bukit Saiyah Lumpo	Bukit Siayah	-1,273665982	100,586298	
8	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 01 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	Simpang Lama Inderapura	-2,065433941	100,951334	
9	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 LUNANG	Lunang	Sindang Lunang	Upt Sindang	-2,322579012	101,1753584	
10	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 23 SAWAH LIAT	Koto XI Tarusan	Kapuh Utara	Sawah Liat	-1,258753028	100,471245	
11	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 03 LUNANG	Lunang	Lunang Selatan	Padang - Bengkulu	-2,274708044	101,1422921	
12	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 KOTO BARU	Lengayang	Kambang	Koto Baru	-1,673958015	100,756195	
13	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 SILAUT	Silaut	Durian seribu	KTM lunang Silaut	-2,392634982	101,057173	
14	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	Pasar Bukit	-2,157399003	101,079933	
15	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	Inderapura Tengah	Inderapura - Muaro Sakai	-2,071177974	100,930741	
16	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 29 KOTO PANJANG	Ranah Pesisir	sungai tunu utara	Raya padang - sungai penuh	-1,820161068	100,847991	
II	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA						
1	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 17 PADANG LABAN	Ranah Pesisir	Pasie pelangai	Padang Laban	-1,765599037	100,767654	
2	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 29 KOTO PANJANG	Ranah Pesisir	sungai tunu utara	Raya padang - sungai penuh	-1,820161068	100,847991	
3	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 38 API-API	Bayang	api - api	Padang - Painan	-1,299568034	100,4947631	
4	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 31 LIMAU MANIS	Batang Kapas	koto nan tigo koto hilie	Limau Manis	-1,466661965	100,611685	
5	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 16 PASAR SUNGAI TUNU	Ranah Pesisir	Pasar Sungai Tunu	Padang Bengkulu	-1,847712061	100,843443	
6	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 05 PC. SOAL	Pancung Soal	Inderapura	Simpang Baru	-2,055033003	100,961392	
III	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA PERABOTNYA						
1	Rehabilitasi Ruang guru SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan	Jl. Pasar Bukit	Pasar Bukit	-2,157399003	101,079933	
2	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 SUNGAI GAYO	IV Jurai	Sungai Gayo	Pasar Baru Lumpo	-1,266677966	100,562152	
3	Rehabilitasi Ruang guru SDN 12 LUNANG	Lunang	Lunang	Lintas Padang - Bengkulu	-2,24447302	101,128238	
4	Rehabilitasi Ruang guru SDN 13 LUBUK NYIUR	Batang Kapas	IV Koto mudik	Lubuk Nyiur	-1,432209045	100,630519	
5	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 KOTO PULAI	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	Tapan Sei Penuh	-2,145322964	101,09165	
IV	REHABILITASI TOILET (JAMBAAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA SANITASINYA						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
1	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 19 PAINAN SELATAN	IV Jurai	Painan Selatan	Pramuka	-1,354597026	100,57489	
2	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 05 NANGGALO	Koto XI Tarusan	Nanggalo Tanjung	Teluk Raya	-1,246307036	100,469618	
3	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 02 SILAUT	Silaut	Durian seribu	KTM lungang Silaut	-2,392634982	101,057173	
4	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 08 KOTO BERAPAK	Bayang	koto berapak	Pasar Baru - asam kumbang	-1,241198989	100,5352891	
5	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 01 TAMBANG	IV Jurai	Tambang	Tambang	-1,315506994	100,617427	
V	Rehabilitasi rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya						
1	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 32 MUARA AIR HAJI	Linggo Sari Baganti	Pasar Lama	Muara Air Haji	-1,928202019	100,8660141	
2	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 17 PADANG LABAN	Ranah Pesisir	Pasie pelangai	Padang Laban	-1,765599037	100,767654	
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 20 MUARA JAMBU	Linggo Sari Baganti	punggasan utara	tandikat muara jambu	-1,875683986	100,845495	
4	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 09 SILAUT	Silaut	Sungai Sarik	Sungai Sarik	-2,391268993	101,121731	
5	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 08 PC. SOAL	Pancung Soal	Tluk amplu	Pulau makan	-2,096904001	100,91267	
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 02 PC. SOAL	Pancung Soal	Inderapura Tengah	Inderapura - Muaro Sakai	-2,071177974	100,930741	
VI	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BERSERTA PERABOTNYA						
1	Pemb. Perpustakaan SDN 02 TERATAK TELENG	Bayang Utara	Teratak Teleng	Teratak Teleng	-1,195503011	100,585963	
2	Pemb. Perpustakaan SDN 07 SILAUT	Silaut	Lubuk Bunta	Tanjung Makmur	-2,391476882	101,0476148	
3	Pemb. Perpustakaan SDN 15 KOTO MERAPAK	Linggo Sari Baganti	Pasar Air Haji	Koto Merapak	-1,914302977	100,891096	
4	Pemb. Perpustakaan SDN 07 LABUHAN	Ranah Pesisir	Pasie pelangai	labuhan	-1,780913055	100,78736	
5	Pemb. Perpustakaan SDN 35 LUBUK SARIK	Lengayang	Kambang Utara	Lubuk sarik	-1,655492887	100,7486988	
6	Pemb. Perpustakaan SDN 21 KAYU ARO	Sutera	Gantiang Mudik Selatan Surantih	Kayu Aro	-1,48772201	100,702031	
7	Pemb. Perpustakaan SDN 11 LUNANG	Lunang	Pondok Parian	Sungai Sirah	-2,213423037	101,12721	
8	Pemb. Perpustakaan SDN 18 TANJUNG KANDIS	Batang Kapas	taluk tigo sakato	Tanjung kandis	-1,497575078	100,650085	
9	Pemb. Perpustakaan SDN 11 SILAUT	Silaut	Sambungo	Sambungo	-2,424122175	101,0270484	
10	Pemb. Perpustakaan SDN 31 KOTO MERAPAK	Sutera	Koto nan Tigo Selatan	Koto merapak	-1,566858026	100,680649	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
11	Pemb. Perpustakaan SDN 14 LUNANG	Lunang	Sindang Lunang	Upt Sindang	-2,322579012	101,1753584	
12	Pemb. Perpustakaan SDN 35 KAMPUNG SAWAH	Koto XI Tarusan	Batu Hampar	Batu Hampar	-1,239115987	100,482259	
VII	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM BERSERTA PERABOTNYA						
1	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 SAGO	IV Jurai	Sago - Salido	Kampung Baru	-1,30646004	100,546743	
2	Pemb. Ruang laboratorium SDN 20 MUARO JAMBU	Linggo Sari Baganti	punggasan utara	Tandikat muara jambu	-1,875683986	100,845495	
3	Pemb. Ruang laboratorium SDN 07 SILAUT	Silaut	Lubuk Bunta	Tanjung Makmur	-2,391476882	101,0476148	
4	Pemb. Ruang laboratorium SDN 01 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir	pelangi	Pesangerahan Lama Balai Selasa	-1,79748395	100,8379159	
5	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 PASAR KAMBANG	Lengayang	Kambang Barat	Pasar Kambang	-1,69313873	100,7085797	
6	Pemb. Ruang laboratorium SDN 06 MALEPANG	Basa Ampek Balai Tapan	Ampang Tulak Tapan	Padang Tapan	-2,108357072	101,053466	
7	Pemb. Ruang laboratorium SDN 15 LANSANO	Sutera	Lansano Taratak	Lansano	-1,564790982	100,641051	
8	Pemb. Ruang laboratorium SDN 35 AMBACANG KAMBA	Bayang	Pasar baru	Pasar baru - asam kumbang	-1,292688955	100,510995	
VIII	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)						
1	SDN 10 PAINAN TIMUR	IV Jurai	Painan Timur	Perintis Kemerdekaan	-1,35009404	100,587286	
2	SDN 04 AIR PURA	Air Pura	Lalang Panjang Inderapura	Padang Sei. Penuh	-1,984544739	100,9380927	
3	SDN 08 LUNANG	Lunang	Lunang Barat	Talang Sari	-2,266950995	101,104805	
4	SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR	Linggo Sari Baganti	punggasan utara	padang - bengkulu	-1,867643044	100,8517201	
5	SDN 08 PADANG PANJANG	Lengayang	Kambang Utara	Padang Panjang	-1,664912314	100,7431586	
6	SDN 06 PULUT-PULUT	Bayang Utara	pulut - pulut	Pulut - pulut	-1,186958011	100,598718	
7	SDN 11 RAWANG	Sutera	Rawang Gunung Malelo Suranti	Rawang	-1,568272058	100,647856	
8	SDN 12 API-API	Bayang	api - api	Padang - Painan	-1,292912022	100,4876479	
9	SDN 01 BARUNG BELANTAI	Koto XI Tarusan	Gurun Lawas	Barung-barung balantai	-1,130669007	100,491504	
IX	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN						
1	SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO	IV Jurai	Salido	Pacuan	-1,325967015	100,5676191	
2	SDN 15 LANSANO	Sutera	Lansano Taratak	Lansano	-1,564790982	100,641051	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
3	SDN 13 PASAR KAMBANG	Lengayang	Kambang Barat	Pasar Kambang	-1,693209971	100,709213	
4	SDN 03 SILAUT	Silaut	Sungai Sirah	Trans Silaut	-2,364862042	101,133171	
5	SDN 21 KAPUH	Koto XI Tarusan	Kapuh	Kapuh	-1,285649993	100,485468	
6	SDN 08 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	lubuk amplu	pt sumbar	-2,096904001	100,91267	
7	SDN 09 AIRPURA	Air Pura	Teluk Kualo	Rimbo Lumang	-2,053525031	100,90783	
8	SDN 05 TALANG KUBU	Ranah Ampek Hulu Tapan	Simpang gunung	Padang - Bengkulu	-2,184691033	101,097456	
9	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Batang Kapas	IV Koto hilie	Bukit tambun tulang	-1,464573937	100,596534	
3	SUB BIDANGSEKOLAH MENENGAH PERTAMA						
I	Rehabilitasi Ruang Kelas						
1	SMPN 1 Lunang	Lunang	Lunang	Medan Jaya	-2,2565	101,1380	
2	SMPN 1 Basa IV Balai Tapan	Basa IV Balai Tapan	Batang Betung	Nilau Tapan	-2,1514	101,0801	
3	SMPN 2 Airpura	Airpura	Inderapura Timur		-2,0447	100,9468	
4	SMPN 3 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Kapuh Utara	Sungai Talang	-1,2656	100,4765	
5	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1,9463	100,9030	
6	SMPN 3 Airpura	Airpura	Pulau Rajo		-2,0237	100,8816	
7	SMPN 3 Silaut	Silaut	Talang Binjai		-2,4163	101,1028	
8	SMPN 5 Satap Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Punggasan		-1,8716	100,8836	
9	SMPN 3 Satap IV Jurai	IV Jurai	Salido Kecil		-1,2993	100,6396	
II	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan						
1	SMPN 3 Painan	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	Bunga Pasang III	-1,3229	100,6035	
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1,9463	100,9030	
III	Rehabilitasi Ruang Guru						
1	SMPN 2 Pancung Soal	Pancung Soal	Muara Sakai	Talaut	-2,0803	100,9115	
2	SMPN 3 Bayang	Bayang	Koto Berapak	Kapujan	-1,2196	100,5542	
3	SMPN 2 Airpura	Airpura	Inderapura Timur		-2,0447	100,9468	
4	SMPN 5 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Siguntur		-1,0751	100,4449	
5	SMPN 3 Painan	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	Bunga Pasang III	-1,3229	100,6035	
6	SMPN Satap 8 Tarusan	Koto XI Tarusan	Sungai Lundang		-1,0844	100,4920	
IV	Rehabilitasi Ruang Ibadah						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
B	BIDANG KESEHATAN						
1	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR						
	Kegiatan : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS						
1	Pembangunan gedung rawat inap puskesmas IV.Koto Mudik						
2	Pembangunan gedung rawat inap puskesmas Indrapura						
3	Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah						
4	Penyediaan Prasarana Air Bersih						
5	Penyediaan Limbah B3 IPAL						
	Kegiatan : PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PUSKESMAS						
1	Pengadaan Alat Kesehatan untuk puskesmas						
2	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAI						
1	Penyediaan Obat	IV Jurai	Painan				
2	Penyediaan Bahan Habis Pakai	IV Jurai	Painan				
	- Penyediaan BMHP	IV Jurai	Painan				
	- Penyediaan Catrige TCM	IV Jurai	Painan				
	-Penyediaan RO dan BHP Skirining HIV	IV Jurai	Painan				
3	SUB BIDANG PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN						
	Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas						
1	Pengadaan Heart rate Variability (HRV) Test	IV Jurai	Painan				
2	Pengadaan CO Analyzer	IV Jurai	Painan				
4	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN						
A.	RSUD M ZEIN PAINAN						
1	Kegiatan Penyediaan Prasarana RS (Ambulans)	IV Jurai	Painan				
B.	RSUD PRATAMA TAPAN						
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
3	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
4	Pengadaan Prasaran Ambulance	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
4	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA						
I	Pengadaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di BPKB						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
1	Pengadaan jaringan data SIGA	Silaut					
		Lunang					
		Ranah Ampek hulu Tapan					
		Airpura					
		Pancung Soal					
		IV Nagari Bayang Utara					
2	Pengadaan Personal Komputer	Koto XI Tarusan					
		Bayang					
		IV Nagari Bayang Utara					
		IV Jurai					
		Batang Kapas					
		Airpura					
3	Pengadaan Furniture dan kelengkapan Balai Penyuluhan KB	Koto XI Tarusan					
		Bayang					
		IV Jurai					
		Batang Kapas					
		Sutera					
		Lengayang					
		Ranah Pesisir					
		Linggo Sari Baganti					
		Airpura					
		Pancung Soal					
4	Pengadaan sarana prasarana Kit Stunting	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai Tengah				
5	Pengadaan kit siap nikah anti stunting	Koto XI Tarusan	Taratak Sungai Lundang				
6	Pengadaan Kit BKB stunting	Koto XI Tarusan	Batu Hampa				
		Bayang	Kubang Koto Berapak				
		IV Jurai	Lumpo				
		IV Jurai	Taratak Tangah Lumpo				
		Batang Kapas	IV Koto Mudik				
		Lengayang	Lakitan				
		Airpura	Inderapura Timur				

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
		Lunang	Lunang Barat				
C	BIDANG JALAN						
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)						
1	Koto Baru Sei. Pampan - Sekitarnya	Batang Kapas			100° 36' 40.583" E	100° 35' 57.585" E	
2	Koto Baru - Limau Manis	Lengayang			100° 45' 18.392" E	100° 41' 41.492" E	
3	Padang Panjang Lubuk Sarik - Sekitarnya	Lengayang			100° 44' 42.896" E	100° 43' 51.856" E	
4	Padang Tandikat - Balambahan	Linggo Sari Baganti			100° 52' 56.420" E	100° 52' 49.479" E	
5	Talang Sepakat - Sekitarnya	BAB Tapan			101° 4' 38.536" E	101° 4' 41.311" E	
6	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)						
D	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN						
I	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Startegis Ruas Jalan Poros Simpang Polsek Silaut Sungai Pulai	SILAUT	SUNGAI PULAI	SUNGAI PULAI			
II	DINAS PERHUBUNGAN						
1	Pengadaan Microbus						
	- BumNag Dua Sepakat	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan				
	- BumNag Tluk Amplu Inderapura	Pancung Soal	Tluk Amplu Inderapura				
	- BumNag Tunas Baru	Pancung Soal	Inderapura Selatan				
	DAK PENUGASAN						
A	BIDANG KESEHATAN DAN KB						
1	SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT)						
1	Pengadaan Alat Kesehatan KESLING KIT						
2	Pengadaan Alat Kesehatan Stunting (Alat Antropometri)						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
3	Pengadaan Alat Kesehatan SANITARIAN KIT						
2	SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi						
1	Pengadaan Alat Kesehatan Poned						
3	SUB BIDANG Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi						
	Pengadaan sarana prasarana Kit Stunting	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai Tengah				
		Koto XI Tarusan	Taratak Sungai Lundang				
		Koto XI Tarusan	Batu Hampa				
		Bayang	Kubang Koto Berapak				
		IV Jurai	Lumpo				
		IV Jurai	Taratak Tangah Lumpo				
		Batang Kapas	IV Koto Mudik				
		Lengayang	Lakitan				
		Airpura	Inderapura Timur				
		Lunang	Lunang Barat				
4	SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi						
1	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat	IV Jurai	Painan Utara				
2	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Bedah Central	IV Jurai	Painan Utara				
3	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Pemulasaran Jenazah	IV Jurai	Painan Utara				
4	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Inap	IV Jurai	Painan Utara				
5	Pengadaan Alat Instalasi Rawat Jalan	IV Jurai	Painan Utara				
	Pengadaan Alat Kesehatan Unit Transfusi Darah/ Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS)	IV Jurai	Painan Utara				
1	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Sterilisasi Pusat / CSSD	IV Jurai	Painan Utara				
2	Pengadaan Pembangunan Ruang Rawatan Paru	IV Jurai	Painan Utara				
B	BIDANG JALAN						
1	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)						
2	Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya	Air Pura			100° 57' 20.314" E	100° 56' 17.630" E	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
3	Tj. Medan - Muaro Sakai	Pancung Soal			100° 54' 56.350" E	100° 54' 40.490" E	
4	Lunang I - Lunang II	Lunang			101° 8' 15,569" E	101° 5' 57,646" E	
C	BIDANG AIR MINUM						
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan						
2	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	Lunang	Pondok Parian Lunang	Kumbang Gedang	101,106279	-2,191439	
3	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	Pancung Soal	Tluk Amplu Inderapura	Air Terjun	100,9122424	-2,091604	
II	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan						
1	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	Pancung Soal	Inderapura	Panambam	100,97175	-2,066944	
2	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	Sutera	Ganting Mudiak Selatan Surantih	Ampalu	100.680.515	-1,515895	
3	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	Batang Kapas	Taluak dan Taaluak Tigo Sakato	Koto Panjang	100,65675	-1,479511	
III	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan						
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirah Air Haji	Sungai Sirah Hilir	100,913924	-1,954389	
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	Lunang	Lunang Tengah	Pondok Talang	101,112431	2,217355	
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	Rimbo Panjang	100,9993	-2,048944	
D	BIDANG SANITASI						
a	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT						
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	Sutera	Koto Taratak	Koto Taratak	1'31'46,21"	100'37'15,531	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari KotoVIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	Ranah Pesisir	Koto VIII Pelangai	Koto VIII Hilie	1'46'58,934"	100'48'34'926"	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	Silaut	Lubuk Bunta	Lubuak Bonta	2'23'7"	101'2'52"	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	Silaut	Silaut	Silaut	2'21'12"	101'8'36"	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	Silaut	Sungai Sirah	Pasa Malintang	2'21'39"	101'7'50"	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	Sutera	Taratak	Pasar Taratak	1'32'48,888"	100'38'3,6"	


No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
b	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman						
1	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal.	Pancung Soal	Inderapura Selatan		2,0656936	101,03826138	
2	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal.	Pancung Soal	Inderapura Tengah				
1	Pembangunan Gedung Sentra IKM Tahap III	Koto XI Tarusan	Corocok Anau	Corocok			
E	BIDANG IRIGASI						
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan	IV Jurai	Bungo Pasang Salido		-1°,330491 100°,6012222		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo		-1°,20408 100°,54702777		
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah	Bayang	Gurun Panjang Selatan		-1,293244 100°,5390472		
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang	IV Jurai	Koto Rawabg		-1°,30178 100°,63119		
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang	Batang Kapas	Taluak Tigo Sakato		-1°,47839 100°,65655		
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I	Batang Kapas	Taluak Tigo Sakato		-1°,49330 100°,64395		
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian	Ranah Pesisir	Pelangai Kaciak Pelangai		-1°,80058 100°,87553		
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput	Airpura	Damar Lapan Batang Inderapura		-1°,98856 100°,91311		
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH						
1	Pembangunan Gedung Sentra IKM Tahap III		Koto XI Tarusan	Carocok Anau	Carocok		
G	BIDANG PARIWISATA						
I	Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Carocok Anau di Kecamatan Koto XI Tarusan						
1	Pembangunan Tempat Parkir	Koto XI Tarusan	Carocok Anau (Samping SMPN 9 Tarusan)	Carocok Anau			
2	Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater						
3	Papan Interpretasi Kawasan						
4	Lampu Taman (Tidak Sederhana)						
II	Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Objek Wisata Sungai Gemuruh di Kecamatan Koto XI Tarusan						
1	Pembangunan Boardwalk	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo	Sungai Gemuruh			

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
2	Papan Pusat Informasi Pariwisata						
H	BIDANG PERIKANAN						
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)						
		Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	IV jurai	Painan Selatan	E. 100°34'28,8	S.1°20'52,9"	
	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan	Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	IV jurai	Painan Selatan	E. 100°34'28,8	S.1°20'52,9"	
	Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (Keluar)	Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	IV jurai	Painan Selatan	E. 100°34'28,8	S.1°20'52,9"	
	Budidaya Pakan Alami						
II	Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jaring Simpang Kambeh Saiyo	Koto XI Tarusan	Ampang Pulai	E. 100°28'02,8	S.1°15'37,8"	
	Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin , Alat Penangkap Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan	Jaring Batu Kalang Saiyo	Koto XI Tarusan	Ampang Pulai	E. 100°27'32	S.1°15'48,5"	
		Pantai Rangeh Gadang	IV Jurai	Sago	E. 100°32'39	S.1°18'39,2"	
		Panasahan Jaya	IV Jurai	Painan Selatan	E. 100°34'25,1	S.1°21'16,5"	
		Kapa Pompong	IV Jurai	Painan Selatan	E. 100°34'19,7	S.1°21'03,7"	
		Indah Pasir Palanghahan	Sutera	Surantih	E. 100°64'13,05	S.1°59'31,4"	
		Karang Batu Pandan	Sutera	Koto Taratak	E. 100°62'03,3	S.1°52'45,6"	
		KUB Karang Baliak Ujung	Sutera	Surantih	E. 100°64'13,97	S.1°59'76,56"	
		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
I	BIDANG PERTANIAN						
1	DINAS PANGAN						
I	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH SENTRA PRODUKSI DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA						
1.	Pengadaan RMU	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
2.	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
3.	Pembangunan Bangunan RMU	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
4.	Pembangunan Lantai Jemur	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN						
I	PEMBANGUNAN SUMBER - SUMBER AIR						
	- Dam Parit Inderapura Utara	Airpura	Inderapura Utara				
	- Dam Parit Setara Nanggalo	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo				
	- Dam Parit Talaok	Bayang	Talaok				
II	PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN						
	- Jalan Produksi Nagari Kapelgam Koto Berapak	Bayang	Kapelgam Koto Berapak				

Painan, 15 Oktober 2021

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZRI WANDRI, S.Pi, M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003